

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 52,764,029.78	\$ 99,128,812.00	\$ 120,600,003.65	\$ 19,945,973.65								
611	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 625,738.03	\$ 24,261.97								
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 625,738.03	\$ 24,261.97								
MD-2023-056	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE ECOLOGIA Y CENTRO DE ACOPIO EN AV. BELISARIO DOMINGUEZ Y DERECHO DE VIA, COLONIA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 650,000.00	\$ 625,738.03	\$ 24,261.97	100%	100%	63.60	M2	20,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61103	PIE DE CASA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61104	PISO FIRME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61105	TECHO DIGNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61106	PASO A PASO MI CASA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61107	LOTE DE MATERIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61108	LOTES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61109	LETRINIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61110	SUBSIDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61111	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61113	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 8,266,740.00	\$ 11,591,522.00	\$ 11,534,175.16	\$ 1,582,564.84								
61201	CONSTRUCCION	\$ 2,071,470.00	\$ 4,371,470.00	\$ 4,354,220.82	\$ 17,249.38								
MD-2024-006	CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA, PUERTAS DE LA CIUDAD LOS 3 BULEVARES DE SALIDA SONOYTA, LADO PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 935,312.29	\$ 918,062.91	\$ 17,249.38	100%	100%	246.88	M2	20,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2024-007	CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA, PUERTAS DE LA CIUDAD LOS 3 BULEVARES DE SALIDA SONOYTA, LADO ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 752,052.19	\$ 1,006,911.64	\$ 1,006,911.64	\$ -	100%	100%	192.00	M2	20,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2024-009	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CENTRO COMUNITARIO SAN RAFAEL, UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE AVE 67 Y AVE 68, COLONIA SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 740,848.31	\$ 740,848.31	\$ 740,848.31	\$ -	100%	100%	144.00	M2	3,600	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2024-012	CONSTRUCCION DE 18 PARADAS CONTINUAS DEL SERVICIO PUBLICO URBANO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 1,109,828.26	\$ 1,109,828.26	\$ -	100%	100%	18.00	PZAS	8,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2024-018	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BLVD. EUSEBIO FRANCISCO KINO ENTRE CALLE 11 Y AVE. VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 578,569.50	\$ 578,569.50	\$ 578,569.50	\$ -	100%	100%	850.00	M2	5,000	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61205	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61206	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
ZOFEMAT	PLAN MAESTRO DE CONTROL DE LOS ACCESOS Y LIBRE TRANSITO POR LAS PLAYAS Y ZONA FEDERAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	29.00	PLAYAS	15,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
61208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61209	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOSION COMERCIAL Y TURISTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MATERIA DE SALUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION	\$ 4,670,052.00	\$ 7,220,052.00	\$ 7,179,954.54	\$ 40,097.46								
MD-2023-047	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUELA SINTETICA EN GIMNASIO POLIFUNCIONAL (AREA BASQUETBOL) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 610,794.25	\$ 570,696.80	\$ 40,097.45	100%	100%	1,447.00	M2	600	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT. POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-SERV-2024-003	PROYECTO DE DISEÑO DE IMAGEN URBANA EN PLAZA COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 210,168.00	\$ 210,168.00	\$ -	100%	100%	1.00	PROYECTO	20,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2024-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUELA SINTETICA EN GIMNASIO POLIFUNCIONAL (AREA VOLEIBOL) EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 469,985.60	\$ 469,985.60	\$ -	100%	100%	280.00	M2	600	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
MD-2024-008	REHABILITACION DE CANCHA EN PARQUE LUIS ENCINAS "GALLITO ESTRADA" UBICADO EN AV. LUIS ENCINAS ENTRE C. 24 Y C. 25 DE LA COLONIA FERROCARRILERA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 215,019.31	\$ 527,644.80	\$ 527,644.80	\$ -	100%	100%	436.62	M2	2.800	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2024-011	REHABILITACION DE CANCHA EN INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, UBICADO EN AVE. CUAUHTEMOC Y CALLE SUFRAGIO EFECTIVO, EN LA COLONIA LOPEZ PORTILLO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 568,068.96	\$ 568,068.96	\$ 568,068.96	\$ -	100%	100%	678.00	M2	1.800	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2024-019	REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL UBICADA EN CALLE BAHIA DE MAZATLAN Y CALLE BAHIA TORTUGA, EN LA COLONIA HACIENDA DE CORTEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,124,032.20	\$ 1,124,032.21	\$ 1,124,032.21	\$ -	100%	100%	608.00	M2	210	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2024-025	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO MENDOZA", UBICADO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE AVE. CONSTITUCION Y AVE. FRANCISCO I. MADERO, EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 826,857.33	\$ 826,857.33	\$ 826,857.33	\$ -	100%	100%	494.00	M2	300	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2024-027	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 115, UBICADA EN AVE. MARCELO PINO ENTRE CALLE LEON DE LA BARRA Y CALLE IGNACIO COMONFORT, EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 981,402.33	\$ 981,402.33	\$ 981,402.32	\$ 0.01	100%	100%	608.00	M2	450	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2024-030	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS TESORO INFANTIL, UBICADA EN AVE. EDUARDO IBARRA ENTRE CALLE LEON DE LA BARRA Y CALLE IGNACIO COMONFORT, EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 928,805.79	\$ 928,805.79	\$ 928,805.79	\$ -	100%	100%	608.00	M2	300	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2024-031	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS DOMITILA CONCEPCION ROJO RUIZ UBICADO EN AVE. DE LOS ANGELES ENTRE CALLE RIO SANTIAGO Y BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO, EN LA COLONIA BRISAS DEL GOLFO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 25,866.08	\$ 972,292.73	\$ 972,292.73	\$ -	100%	100%	608.00	M2	300	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61212	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61214	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61215	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PARA PROYECTOS ESPECIALES	\$ 1,399,091.00	\$ -	\$ -	\$ 1,399,091.00								
	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (CONTINUACION EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CLAVE 26DPR1494M)	\$ 420,000.00	\$ -	\$ -	\$ 420,000.00			75.00	ML	2.000	PERSONAS	CMCOP	
	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL Y CANCHA DE FUTBOL EN LA ESCUELA PREPARATORIA CETMAR 14	\$ 520,000.00	\$ -	\$ -	\$ 520,000.00			1,530.00	M2	2.000	PERSONAS	CMCOP	
	INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL C.A.M. LA MONTAÑA (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 4)	\$ 459,091.00	\$ -	\$ -	\$ 459,091.00			35.00	M2	1.000	PERSONAS	CMCOP	
61219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS	\$ 126,127.00	\$ -	\$ -	\$ 126,127.00								
	REHABILITACION DE BAÑOS EN ACCESO A COMANDANCIA DE POLICIA	\$ 126,127.00	\$ -	\$ -	\$ 126,127.00			39.67	M2	1.500	PERSONAS	CMCOP	
61220	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61221	3 X 1 PARA MIGRANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FIBICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -										
61306	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -										
61307	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -										
61308	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -										
61309	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -										
61310	APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SIST DE OPERACIÓN	\$ -	\$ -										
61311	INFRAESTRUCTURA PIGENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA	\$ -	\$ -										
61312	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (ACUEDUCTOS Y PRESAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 44,497,289.78	\$ 86,887,290.00	\$ 108,440,090.46	-\$ 21,552,800.46								
61401	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61402	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61403	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61405	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61407	OBRAS DE CABEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ 3,936,098.00	\$ 886,098.00	\$ 885,092.50	\$ 1,005.50								
R33-2024-022	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLEJON 30 NORTE ENTRE BLVD RAFAEL GODDY CISNEROS Y AVE ROCAPORTENSE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO CALLE RIO PANUJO ENTRE BLVD LAS CONCHAS Y AVE 50, COLONIA SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 885,092.49	\$ 886,098.00	\$ 885,092.50	\$ 1,005.50	100.00	100%	305	ML	280	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA SAN RAFAEL	\$ 3,051,005.51	\$ -	\$ -	\$ -			3.00	DESCARGAS DOMICILIARIAS	1.200	PERSONAS	RAMO 33	
61410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ 17,797,534.62	\$ 672,143.00	\$ 17,908,855.84	-\$ 17,236,712.84								
LPA-826048990-008-2018	PROYECTO EN LA MODALIDAD DE ALIANZA PUBLICO PRIVADA TENDIENTE A MEJORAR LA EFICIENCIA FISICA CON LA QUE OPERA LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL	\$ 1,823,272.56	\$ 672,143.00	\$ 3,709,174.16	\$ 3,037,031.16	100%	66%	3218.00	LUMINARIAS	35,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT. POR LICITACION PUBLICA
LPA-826048990-001-2022	ADQUISICION DE 1,500 LUMINARIAS, SU SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	\$ 4,128,830.82	\$ -	\$ 5,505,107.76	\$ 5,505,107.76	100%	100%	1500.00	LUMINARIAS	15000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT. POR LICITACION PUBLICA
MD-2024-002	ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD GUSTAVO BROWN ENTRE ENTRADA A BELLA SIRENA Y ENTRADA A ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ -	\$ 1,062,230.00	\$ 1,062,230.00	100%	100%	32.00	LAMPARAS	45,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR LICITACION SIMPLIFICADA
R33-2024-015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR AVENIDA 62 ENTRE CALLE RIO CULIACAN Y CALLE RIO ARMENIAS, COLONIA SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 981,751.58	\$ -	\$ 981,751.58	\$ 981,751.58	100%	100%	3.00	TRANSFORMADORES	320	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2024-016	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE FERROCARRILEROS ENTRE VE ULUSES IRIGOYEN Y AVE CONSTITUCION, COLONIA BRISAS DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 904,974.83	\$ -	\$ 904,974.83	\$ 904,974.83	100%	100%	4.00	TRANSFORMADORES	320	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2024-024	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE FLAMINGOS ENTRE AVE PORFIRIO ALVAREZ BARNETT Y DERECHO DE VIA, COLONIA BRISAS DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 761,195.26	\$ -	\$ 761,195.26	\$ 761,195.26	100%	100%	2.00	TRANSFORMADORES	230	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2024-026	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLEJON 26 SUR ENTRE AVE 55 Y AVE 56, COLONIA NUEVO PEÑASCO, CALLE RIO PANUJO ENTRE AVE 50 Y BLVD LAS CONCHAS, COLONIA SAN RAFAEL, CALLEJON 31 NORTE ENTRE AVE. 50 Y BLVD LAS CONCHAS, BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE AVE. 63 Y AVE 64, COLONIA SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 915,507.53	\$ -	\$ 915,507.54	\$ 915,507.54	100%	100%	4.00	TRANSFORMADORES	435	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
R33-2024-028	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DERECHO DE VIA ENTRE BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVE JUVENTINO ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 1,258,017.66	\$ -	\$ 1,258,017.66	\$ 1,258,017.66	100%	100%	4.00	TRANSFORMADORES	350	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2024-029	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 70 ENTRE CALLEJON 29 NORTE Y CALLE RIO BALSAS, COLONIA SAN RAFAEL EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,105,276.77	\$ -	\$ 1,105,276.77	\$ 1,105,276.77	100%	100%	5.00	TRANSFORMADORES	300	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-R33-2024-008	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVE 52 ENTRE ACCESO 4 Y DERECHO DE VIA, C/ION 52 ENTRE ACCESO 4 Y DERECHO DE VIA, EN LA COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 728,712.56	\$ -	\$ 728,712.56	\$ 728,712.56	100%	100%	2.00	TRANSFORMADORES	90	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-R33-2024-007	AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA EN DERECHO DE VIA ENTRE AVE JAVIER MINA Y AVE RODOLFO CAMPODONICO, EN LA COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 973,725.62	\$ -	\$ 976,907.72	\$ 976,907.72	100%	100%	3.00	TRANSFORMADORES	130	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA BRISAS DEL MAR	\$ 1,856,170.69	\$ -	\$ -	\$ -			150.00	BASES DE MEDICION	750	PERSONAS	RAMO 33	
	ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES COLONIAS	\$ 2,360,098.74	\$ -	\$ -	\$ -			67.00	LAMPARAS	45,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	
61413	APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61416	CECOP	\$ 3,709,740.00	\$ 5,799,740.00	\$ 5,790,663.75	\$ 9,076.25								
CMCOP-2023-006	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN EL CENTRO COMUNITARIO PALABRA DE ESPERANZA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 323,468.63	\$ 332,544.90	\$ 323,468.65	\$ 9,076.25	100%	100%	184.00	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-008	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL "EL CARCAMO" EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 482,635.84	\$ 482,635.85	\$ 482,635.85	\$ -	100%	100%	100.00	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-009	CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA DESAYUNADOR, MESAS Y BANCAS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE (26DPR1379V), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 230,393.08	\$ 230,393.08	\$ 230,393.08	\$ -	100%	100%	91.20	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-010	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA SUAVE PATRIA CLAVE (26DPRO421N) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 268,347.94	\$ 268,347.94	\$ 268,347.94	\$ -	100%	100%	219.82	M2	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-011	CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION CLAVE (26DPR1462U), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 462,739.07	\$ 462,739.06	\$ 462,739.06	\$ -	100%	100%	82.50	ML	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-012	CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIO VALENZUELA CLAVE (26DJN0533A), EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 201,509.94	\$ 201,509.94	\$ -	100%	100%	24.48	M2	1,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-013	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION EN UNIDAD DEPORTIVA JESUS COTA MIRANDA EN COLONIA BRISAS DEL GOLFO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 436,894.67	\$ 436,894.68	\$ 436,894.68	\$ -	100%	100%	9.00	PZAS	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-014	REHABILITACION DE PLAZA LAZARO CARDENAS, BLVD. BENITO JUAREZ Y SIMON MORUA	\$ -	\$ 549,817.84	\$ 549,817.84	\$ -	100%	100%	341.32	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-015	REHABILITACION DE INSTALACIONES EN EL AUDITORIO MUNICIPAL	\$ -	\$ 1,015,570.47	\$ 1,015,570.47	\$ -	100%	100%	268.88	M2	5,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-016	REHABILITACION DE ESTRUCTURA Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PREPARATORIA DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DEL MAR # 14	\$ -	\$ 220,235.43	\$ 220,235.43	\$ -	100%	100%	399.60	M2	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-005	RETIRO Y CONSTRUCCION DE PISO FIRME Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO GALILLO ESTRADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 366,249.80	\$ 366,249.80	\$ 366,249.80	\$ -	100%	100%	266.55	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-001	REHABILITACION DE GIMNASIO DE HALTEROFILIA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA MILLA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 57,106.77	\$ 150,896.80	\$ 150,896.80	\$ -	100%	100%	308.31	M2	1,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FIBICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
CMCOP-2023-002	CONSTRUCCION DE TEJABAN (SEGUNDA ETAPA) EN EL TALLER DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 323,304.01	\$ 323,304.00	\$ 323,304.00	\$ -	100%	100%	132.45	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-003	REHABILITACION DE BAÑOS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL GENERAL LEANDRO VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 204,619.42	\$ 204,619.44	\$ 204,619.44	\$ -	100%	100%	2.00	PZAS.	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-007	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA A BASE DE POLIURETANO Y PINTURA ELASTOMERICA EN LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 458,959.93	\$ 458,959.93	\$ 458,959.93	\$ -	100%	100%	1394.92	M2	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2023-004	CONSTRUCCION DE MESAS Y BANCAS PARA LA PRACTICA DE AJEDREZ EN LA PLAZA DEL CAMARON, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 95,020.84	\$ 95,020.84	\$ 95,020.84	\$ -	100%	100%	6.00	PZAS.	1,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61417	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	\$ 19,053,917.16	\$ 79,529,309.00	\$ 83,855,478.37	\$ 4,326,169.37								
FPC-2023-060	REHABILITACION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 3,853,721.29	\$ 3,851,236.62	\$ 3,851,236.62	\$ -	100%	100%	16165.00	M2	52,075	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
MD-2023-059	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE BLVD EUSEBIO FRANCISCO KINO ENTRE CALLE 11 Y AVE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 7,233,090.98	\$ 7,233,090.98	\$ -	100%	100%	27,000.00	M2	35000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
MD-2023-058	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE BLVD BENITO JUAREZ ENTRE CALLE NO REELECCION Y CALLE 11, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 6,002,298.37	\$ 14,504,282.74	\$ 14,504,282.74	\$ -	100%	100%	48,990.00	M2	48000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
MD-2023-052	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE AVE SAN LUIS Y AVE CONSTITUCION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 1,658,876.46	\$ 1,658,876.46	\$ -	100%	100%	5,180.00	M2	20000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
R23-2024-004	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y AVE RODOLFO CAMPODONICO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 2,667,330.00	\$ 2,664,873.07	\$ 2,664,873.07	\$ -	100%	100%	7,835.68	M2	2300	PERSONAS	RAMO 23	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
MD-2024-010	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMELONES LATERALES, EN BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BLVD RAFAEL GODDY CISNEROS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 1,258,948.00	\$ 1,258,948.00	\$ -	100%	100%	7,835.68	M2	2300	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
MD-2024-013	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE LAS MARGARITAS ENTRE BLVD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y DERECHO DE ABA, BLVD SONORA Y AVE ABELARDO L RODRIGUEZ, BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE AGUILAS SERDAN, ENTRADA A PUERTO PEÑASCO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 1,126,957.39	\$ 1,126,957.39	\$ -	100%	100%	1,140.00	M2	2300	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2024-005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CAMELLON CENTRAL, EN BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BLVD RAFAEL GODDY CISNEROS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 1,172,122.38	\$ 1,172,122.38	\$ -	100%	100%	2,000.00	M	25000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2024-017	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BLVD RAFAEL GODDY CISNEROS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 31,077,693.43	\$ 31,077,693.43	\$ -	100%	100%	23,392.00	M2	25000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
R23-2024-014	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA SAN LUIS ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y CALLE MELCHOR OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,930,567.50	\$ 1,928,574.47	\$ 1,928,574.47	\$ -	100%	100%	5,705.00	M2	2300	PERSONAS	RAMO 23	CONTRATO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
MD-2024-020	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BLVD RAFAEL GODDY CISNEROS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 2,223,479.67	\$ 2,223,479.67	\$ -	100%	100%	2,740.00	M2	25000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR LICITACION SIMPLIFICADA
R33-2024-023	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BLVD JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE BLVD BENITO JUAREZ Y BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 983,733.78	\$ 983,733.78	\$ -	100%	100%	1,428.00	M2	435	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINAN.	FISCAB		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
XXVHAYTO-R33-2024-001	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. BENITO JUAREZ ENTRE AVE. NO REELECCION HASTA BLVD. SAMUEL OCAÑA GARCIA, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	849,154.14 \$	849,154.14 \$	- \$	100%	100%	563.00	M2	30000	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-R33-2024-002	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE DERECHO DE VIA Y AVE. MIGUEL HIDALGO EN PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	1,084,618.45 \$	1,084,618.45 \$	- \$	100%	100%	874.06	M2	30000	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-MD-2024-003	BACHEO EMERGENTE EN ALGUNAS VALIDADES DE LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	980,311.17 \$	980,311.17 \$	- \$	100%	100%	116.79	M3	30000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-R33-2024-004	REHABILITACION DE GUARNICIONES TIPO "T" Y BANQUETAS EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE C/ON. MIGUEL HIDALGO, LADO OESTE, A CALLE LEON DE LA BARRA, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	893,861.16 \$	893,861.16 \$	- \$	100%	100%	678.38	M2	30000	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-R23-2024-005	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE NO REELECCION, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	1,061,830.57 \$	1,061,830.57 \$	- \$	100%	100%	2,700.00	M2	2300	PERSONAS	RAMO 23	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
XXVHAYTO-MD-2024-006	BACHEO EMERGENTE EN KM 0+001 A KM 0+240, CARRETERA PUERTO PEÑASCO-CABORCA DE LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	375,644.52 \$	1,181,720.58 \$	806,076.06 \$	100%	100%	140.79	M3	50000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-009	BACHEO EMERGENTE EN LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, DE LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	- \$	940,068.64 \$	940,068.64 \$	80%	80%	140.00	M3	50000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-012	PROGRAMA DE BACHEO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A LA AVE. GUILLERMO PRIETO, EN COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	- \$	362,597.90 \$	362,597.90 \$	30%	30%	144.00	M3	20000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-015	PROGRAMA DE BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MELCHOR OCAÑO Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE BLVD. JOSEFA ORTIZ D. A BLVD. RAFAEL GODOY C. EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	- \$	372,670.06 \$	372,670.06 \$	30%	30%	148.00	M3	30000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-011	PROGRAMA BACHEO EN BLVD. SONORA DE BLVD. JOSEFA ORTIZ A BLVD. RAFAEL GODOY, CALLE CAMINO A CETMAR Y AVE. CONSTITUCION, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	- \$	372,670.06 \$	372,670.06 \$	30%	30%	148.00	M3	30000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-014	PROGRAMA BACHEO EN AVE. PLUTARCO ELIAS DE AVE. 26 A LA AVE. 32, COLONIA OBRERA, AVE. LUIS ENCINAS DE CALLE 13 A LA AVE. 26, AVE. 26 DE AVE. LUIS ENCINAS A GLORIETA, COL. FERROCARRIL Y COLONIA POPULAR, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	- \$	362,597.90 \$	362,597.90 \$	30%	30%	144.00	M3	20000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-FPC-2024-010	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE NO REELECCION ENTRE DERECHO DE VIA Y AVENIDA LUIS ENCINAS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	- \$	176,820.93 \$	176,820.93 \$	30%	30%	1,688.12	M2	49650	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-FPC-2024-017	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE AGUILES SERDAN ENTRE AVENIDA SINALOA Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	- \$	2,626,683.05 \$	2,626,683.05 \$	30%	30%	18,750.00	M2	38256	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
XXVHAYTO-FPC-2024-018	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE LEON DE LA BARRA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	- \$	2,230,799.50 \$	2,230,799.50 \$	30%	30%	16,100.00	M2	49650	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-016	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN PARQUE HUNDIDO, PRIMERA ETAPA, EN CALLE REVOLUCION ENTRE AVE. MARCELO PINO Y AVE. ORIENTE, COL. BRISAS DEL GOLFO, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	- \$	346,971.65 \$	346,971.65 \$	30%	30%	961.40	M2	20000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-013	PROGRAMA BACHEO EN CERRADAS LAS BRISAS, EN COLONIA BRISAS DEL GOLFO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	- \$	- \$	328,213.62 \$	328,213.62 \$	30%	30%	140.00	M3	10000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	4,600,000.00 \$	4,600,000.00 \$	- \$	4,600,000.00 \$			10,000.00	M2	2300	PERSONAS		
61419	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61420	VIALIDADES URBANAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61421	EQUIPAMIENTO URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61423	TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61424	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61425	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61426	FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61427	CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACION DE OBRA PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61501	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61502	MODERNIZACION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61503	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61504	CONSERVACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61506	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61507	TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61508	CAMINOS RURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61509	CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61510	AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61511	AEROPISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61512	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
616	OTRAS COSNTRUCCIONES DE INGENIERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61601	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61602	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61603	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61604	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61605	CONSTRUCCION DE PRESAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61606	OBRAS MARITIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61607	OBRAS FLUVALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61703	INSTALACIONES DE GAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61704	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61705	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61706	OTRAS INSTALACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61902	DEMOLICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61903	PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61904	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61905	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
621	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62103	LOTES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62104	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62105	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62106	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62201	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62202	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62205	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62206	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FIBICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62209	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCIÓN COMERCIAL Y TURÍSTICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62221	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
623	CONSTRUCCION EN OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62301	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62302	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62306	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62307	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62308	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62309	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62310	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE OPERACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62312	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (ACUEDUCTOS Y PRESAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62401	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62402	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62403	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62405	FONDEI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62407	OBRAS DE CABEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62411	ELECTRIFICACION RURAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62412	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62413	APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62416	CECOP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62417	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62418	TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62419	DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62420	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62421	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62422	ALUMBRADO PÚBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62423	PROGRAMA FONDO PARA PAVIMENTACIÓN A LOS MUNICIPIOS (FOPAM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
625	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINAN.	FISICAB		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62501	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62502	MODERNIZACION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62503	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62504	CONSERVACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62506	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62507	TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62508	CAMINOS RURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62509	CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62510	AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62511	AEROPISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62512	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OBRA CIVIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62513	SEMAFORIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62514	ADQUISICION Y REHABILITACION DE SEÑALAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62515	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62516	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62517	REHABILITACION, FORESTACION, OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN VIAS DE COMUNICACION.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62601	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62602	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62603	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62604	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62605	CONSTRUCCION DE PRESAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62606	OBRAS MARITIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62607	OBRAS PLUVIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62701	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62703	INSTALACIONES DE GAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62704	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62705	INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62706	OTRAS INSTALACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62902	DEMOLICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62903	PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62904	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62905	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62906	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y CONFORMADO DE TERRACERIAS Y TERRENO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62907	LIMPIEZA, CONSERVACION Y OBRAS MENORES EN PANTEONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63102	GASTOS INDIRECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
632	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISCAL		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
63201	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63202	PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63203	PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

DR. OSCAR CASTRO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EL ODORO GARCIA DE LA TORRE
TESORERÍA MUNICIPAL



ING. HERIBERTO RENTERIA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO, ECOLOGIA, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS



XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO SONORA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

JUSTIFICACIONES DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
TIPO DE INVERSION: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
		NO APLICA	NO HUBO ACLARACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.