

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.  
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE (LAS) OBRAS(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCI.	CANT.	FISICAS U. MED.		
6000	<b>INVERSION PUBLICA</b>	\$ 61,895,509.00	\$ 56,895,509.71	\$ 55,233,407.10	\$ 1,662,102.61						
61100	<b>EDIFICACION HABITACIONAL</b>	\$ 10,000,000.00	\$ 6,830,507.35	\$ 6,651,291.35	\$ 179,216.00						
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	\$ 10,000,000.00	\$ 6,830,507.35	\$ 6,651,291.35	\$ 179,216.00						
61102	CONSTRUCCION Y AMBLACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
MD-2025-004	CONSTRUCCION DE CONDOMINIOS EN MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
MD-2025-011	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN AREA RECREATIVA EN AV. MARCELO PINO Y CALLE 36, COLONIA BRISAS DEL GOLFO LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 3,037,836.75	\$ 3,037,836.75	\$ -	100%	100%	37.00	10,000	PERSONAS	CONTRATO POR LICITACION SIMPLIFICADA
MD-2025-014	ACCESO Y ESTACIONAMIENTO EN M. PLAZA DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 1,204,998.93	\$ 1,204,998.93	\$ -	100%	100%	1,275.00	35,000	PERSONAS	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-015	CONSTRUCCION DE FIRME EN PARQUE HUNDIDO, UBICADO EN CALLE PEREIRA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 698,748.74	\$ 698,748.74	\$ -	100%	100%	847.70	10,000	PERSONAS	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-017	CONSTRUCCION DE RAMPA, ESCALERAS Y BOCA DE TORMENTA EN PARQUE HUNDIDO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 794,062.25	\$ 794,062.25	\$ -	68%	68%	150.85	10,000	PERSONAS	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61103	PIE DE CASA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61104	PISO FIRME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61105	TECHO DIGNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61106	PASO A PASO MI CASA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61107	LOTE DE MATERIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61108	LOTES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61109	LETIFICACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61110	SUBSIDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61111	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61113	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6112	<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL</b>	\$ 5,000,000.00	\$ 1,463,633.31	\$ 1,169,493.31	\$ 294,140.00						
61201	CONSTRUCCION	\$ -	\$ 1,169,493.31	\$ 1,169,493.31	\$ -						
MD-2025-003	CONSTRUCCION DE MURO LATERAL, SUR, EN PARQUE HUNDIDO, UBICADO EN CALLE 36 ENTRE AV. MARCELO PINO Y AV. ORIENTE, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 1,169,493.31	\$ 1,169,493.31	\$ -	100%	100%	148.50	10,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61202	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61205	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61206	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61208	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61209	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61211	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61212	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61213	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61214	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ 5,000,000.00	\$ 294,140.00	\$ 294,140.00	\$ -						
61215	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61216	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61217	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61218	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61219	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61220	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61221	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA  
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.  
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCI.	FISICAS U. MED.	POB. BENEF. U. MED.		
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION.	\$ 33,509,402.00	\$ 2,209,402.00	\$ 1,649,959.34	\$ 559,442.66						
61301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 2,900,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00						
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 31,008,402.00	\$ 2,009,402.00	\$ 1,649,959.34	\$ 359,442.66						
R33-2025-019	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE MIRAMONTES ENTRE AVE CONSTITUCION Y AVE AGUSTIN MELGAR PRIVADA MIRAMONTES ENTRE AVE FRANCISCO I MADRO Y BVD GENESIS, AVE AGUSTIN MELGAR ENTRE CALLE GENESIS Y PRIVADA MIRAMONTES, CALLE MIRAMONTES ENTRE AVE CONSTITUCION Y AVE AGUSTIN MELGAR, CALLE 54 ENTRE AVE FRANCISCO I MADRO Y AVE CUAUHTEMOC, COLONIA MIRAMONTES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,040,950.99	\$ 313,155.30	\$ 313,155.30	\$ -	100%	100%	935.00	ML	750 PERSONAS	RAMO 33 CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-020	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN AVE GOLONDRINA ENTRE CALLE SIERRA PINTA Y CALLE CERRO PRIETO, CALLE SIERRA PINTA ENTRE AVE GOLONDRINAS Y AVE LAS SIERRAS, CALLE SIERRA BANABARRIA ENTRE AVE GOLONDRINA Y VALIDAD CESTE, CALLE CERRO LA BALLENA ENTRE AVE GOLONDRINA Y AVE LAS SIERRAS, COLONIA COUNTRY GARDEN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,108,227.14	\$ 332,468.14	\$ 332,468.14	\$ -	100%	100%	1,151.00	ML	300 PERSONAS	RAMO 33 CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-021	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LOS ENOS ENTRE AVDA JESUS ALVAREZ ENRIQUETZ Y CALLE SIERRA PINTA, CALLE SIERRA SAN FRANCISCO ENTRE AVE GOLONDRINAS Y AVE SIERRA JUAREZ CALLE SIERRA EL PINACATE ENTRE AVE GOLONDRINA Y AVE SIERRA JUAREZ, COLONIA COUNTRY GARDEN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,154,773.28	\$ 346,431.98	\$ 346,431.98	\$ -	100%	100%	1,125.00	ML	800 PERSONAS	RAMO 33 CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-022	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LOS ENOS ENTRE AVDA JESUS ALVAREZ ENRIQUETZ Y CALLE SIERRA PINTA, CALLE SIERRA SAN FRANCISCO ENTRE AVE GOLONDRINAS Y AVE SIERRA JUAREZ, COLONIA LOS FASANES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,060,495.15	\$ 318,148.54	\$ 318,148.54	\$ -	100%	100%	1,105.00	ML	960 PERSONAS	RAMO 33 CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-023	GUICAMAYAS ENTRE AVE URUACA Y AVE CACTUYA, CALLE LOS LOROS ENTRE AVE URUACA Y AVE CACTUYA, COLONIA CASAS EN EL MUNICIPIO DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,132,517.84	\$ 699,198.04	\$ 339,755.38	\$ 359,442.66	100%	100%	1,155.00	ML	1,000 PERSONAS	RAMO 33 CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 25,506,537.50	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	25,100.00	ML	20,000 PERSONAS	
61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61305	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61306	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61307	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61308	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61309	APoyo Y FORTALECIMIENTO DE LOS SIST DE OPERACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61310	INFRAS TRUCTURA PQUEBACION Y TRANSMISION DE ENERGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61311	INFRAS TRUCTURA HIDRAULICA (ACUEDUCTOS Y PRESAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61312	INFRAS TRUCTURA HIDRAULICA (ACUEDUCTOS Y PRESAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 13,386,107.00	\$ 46,391,967.05	\$ 45,762,663.10	\$ 629,303.95						
61401	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61402	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61403	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ 6,986,107.00	\$ 198,075.00	\$ -	\$ 198,075.00						
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61405	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61407	OBRAS DE CABEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61408	INFRAS TRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61409	INFRAS TRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ 2,600,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00						
61410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ 6,000,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ 2,380,711.98	\$ 231,228.88						

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEJO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.  
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE (LAS) OBRAS(I)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						% FISICO	% FINANCI.	QUANT.	FISICAS U. MED.			POB. SERVID. U. MED.	
LP4-020408990-005-2018	PROYECTO EN LA MODALIDAD DE ALIANZA PUBLICA PRIVADA PARA LA RECONSTRUCCION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, BAJO LA PROPIEDAD DE REEMPLAZO DE LAS 3216 LUMINARIAS ACTUALMENTE INSTALADAS POR LUMINARIAS CON TECNOLOGIAS CON MEJORES NIVELES DE EFICIENCIA LUMINICA, ASI COMO LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DE DICHO SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 3,834,432.24	\$ 2,148,446.07	\$ 1,977,216.12	\$ 231,228.95	100%	66%	3218.00	LUMINARIAS	35,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT. POR LICITACION PUBLICA
R33-2025-018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HALCON DONADO ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. URRACA, COLONIA FANSAES LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 1,165,567.76	\$ 351,554.93	\$ 351,554.93	\$ -	0%	0%	150.00	BASES DE MEDICION	250	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61413	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES ZONAS URBANAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61416	CECOP	\$ -	\$ 6,888,031.74	\$ 6,888,031.74	\$ -								
CMCOP-2024-004	CONSTRUCCION DE TEJAMAN EN LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE PUERTO PEÑASCO, EN CALLE NO. 20 (CLAVE 2805202020) EN LA COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 334,095.41	\$ 334,095.41	\$ -	100%	100%	184.00	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-009	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL POR SECCIONES EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA OBRERA, UBICADO EN CALLEON 30 ENTRE CRESCENCIANO REJON Y PLAN DE IGUALA, COLONIA OBRERA, EN MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 83,346.89	\$ 83,346.89	\$ -	100%	100%	60.00	PZAS	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-013	AMPLIACION DE LA CAPILLA TORONDO OOTIHA, UBICADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, ESQUINA CON BLVD. RAFAEL GODOY, COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 339,634.50	\$ 339,634.50	\$ -	100%	100%	39.64	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-015	AMPLIACION DE TEGCHO INTERIOR (PANTON) EN LA CAPILLA SAN JUAN BLVD. RAFAEL GODOY, COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 332,009.33	\$ 332,009.33	\$ -	100%	100%	221.96	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-016	CONSTRUCCION DE BARDA EN LADO NORTE EN UNIDAD FAMILIAR A.R. UBICADA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE ADULDES SERDAN Y NICOLAS BRAVO, EN LA COLONIA ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 132,793.87	\$ 132,793.87	\$ -	100%	100%	29.00	ML	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-001	REHABILITACION DE AREA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESTACION DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 614,671.74	\$ 614,671.74	\$ -	100%	100%	532.83	M2	5,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-006	REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL EN EL OVALO DEPORTIVO JAVIER CARRELLO RUIZ, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 557,648.66	\$ 557,648.66	\$ -	100%	100%	645.15	M2	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-012	REHABILITACION DE GRASIA DE FUTBOL Y REHABILITACION DE GRASIA EN EL CAMPO DE FUTBOL INFANTIL "EL OVALO" UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA MILLA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 208,807.54	\$ 208,807.54	\$ -	100%	100%	100.00	M2	1,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2027-007	INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 180,959.10	\$ 180,959.10	\$ -	100%	100%	235.00	M2	500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-002	CONSTRUCCION DE TEJAMAN EN LA IGLESIA FAMILIA DE DIOS, UBICADA EN BLVD. COSTERO 2000 A COLONIA HERRERA-CARRIL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 231,424.57	\$ 231,424.57	\$ -	70%	70%	168.00	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-008	REMODELACION DE PISOS EN SECCION DE LA PLAZA DEL CAMARON, UBICADA EN BLVD. JAVIER CARRELLO RUIZ Y BLVD. BENITO JUAREZ, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 506,889.26	\$ 506,889.26	\$ -	100%	100%	552.93	M2	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-014	CONSTRUCCION DE TEJAMAN EN LA 3RA. IGLESIA ADOPCIONA DE LA COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 445,547.74	\$ 445,547.74	\$ -	100%	100%	188.00	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-010	INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 20 (CLAVE 2805202020) UBICADA EN AV. LUIS BICHAS S/N, COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 1,037,239.48	\$ 1,037,239.48	\$ -	100%	100%	1531.36	M2	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-003	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE BASQUETEBOL, UBICADA EN PARQUE EL ABUELO, EN CALLE LIZANO CARDENAS ENTRE MARCELO PINO Y ORIENTE EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLONSO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 66,532.00	\$ 66,532.00	\$ -	100%	100%	43.46	ML	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: PUERTO PENASCO, SONORA  
 CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.  
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LUGAR (OBRA/S)	PRESUPUESTO ANUALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION			
						% FISICO	% FINANCI.	CANT.	U. MED.			POB. BENEF.	U. MED.	
CMCOP-2024-011	REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRERA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. VENTURA G. TEMA (CALLE ZARAGOZA EN LA AV. CALLE 160 DE PUERTO PENASCO, SONORA. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 371,151.19	\$ 371,151.19	-	-	100%	100%	222.38	M2	1,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-005	CONSTRUCCION DE TEBANAN PARA DESAUVINADOR EN LA IGLESIA FUENTE DE FE Y ESPERANZA UBICADA EN CALLE GUASTAVO SOTELO Y VAQUITA MARINA, COLONIA BRISAS DEL MAR, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 244,725.86	\$ 244,725.86	-	-	100%	100%	91.20	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61417	EMPLEO TEMPORAL	-	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	-	\$ 37,805,580.31	\$ 37,805,580.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XXVHA170-DOP-MD-2024-009	BACHO EMERGENTE EN URBANIZACION DE PUERTO PENASCO LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 225,077.16	\$ 225,077.16	-	-	100%	100%	140.00	M3	5000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHA170-DOP-MD-2024-012	PROGRAMA DE BACHO EN CALLE AGUSTO RUIZ CORTINEZ DE BLD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A LA AV. GUILLERMO PRIETO, EN COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 846,081.78	\$ 846,081.78	-	-	100%	100%	144.00	M3	2000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHA170-DOP-MD-2024-015	PROGRAMA DE BACHO EN CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS DE BLD JOSEFA ORTIZ D. A BLD RAFAEL GODOY C. EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSO, LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 869,953.49	\$ 869,953.49	-	-	100%	100%	148.00	M3	3000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHA170-DOP-MD-2024-011	REHABILITACION DE BACHO EN BLD JOSEFA ORTIZ A BLD RAFAEL GODOY CALLE CAMINO "CETMAR" Y AVE. PUERTO PENASCO, LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 869,953.49	\$ 869,953.49	-	-	100%	100%	148.00	M3	3000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHA170-DOP-MD-2024-014	PROGRAMA BACHO EN AVE PLUTARCO ELIAS DE AVE. 28 A LA AVE. 32, COLONIA OBRERA, AVE. LUIS ENIGMAS DE CALLE 13 A LA AVE. 26 COLONIA POPULAR, LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 846,081.78	\$ 846,081.78	-	-	100%	100%	144.00	M3	2000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHA170-FPC-2024-010	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE NO RESECCION ENTRE DERECHO DE VIA Y AVENIDA LUIS ENIGMAS, EN PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 412,582.17	\$ 412,582.17	-	-	100%	100%	1,693.12	M2	4,9650	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHA170-FPC-2024-017	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE AGUILES SENDIN ENTRE AVENIDA SINILAO Y BOLEVAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 612,827.13	\$ 612,827.13	-	-	100%	100%	18,750.00	M2	36256	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
XXVHA170-FPC-2024-018	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE LEON DE LA BARRA ENTRE BOLEVAR FRANCISCO EUSEBIO KINO Y BOLEVAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 5,205,198.94	\$ 5,205,198.94	-	-	100%	100%	16,100.00	M2	4,9650	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
XXVHA170-DOP-MD-2024-016	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN PARQUE HUNIDO, PRIMERA ETAPA, EN CALLE REVOLUCION ENTRE AVE. MARCELO PINO Y AVE. ORIENTE COL. BRISAS DEL GOLFO, EN PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 865,272.56	\$ 865,272.56	-	-	100%	100%	961.40	M2	2000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHA170-DOP-MD-2024-013	PROGRAMA BACHO EN CERRADAS LAS BRISAS EN COLONIA BRISAS DEL GOLFO, LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 846,872.18	\$ 846,872.18	-	-	100%	100%	148.00	M3	1000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-001	PROGRAMA DE TRABAJO DE BACHO SUPERFICIAL ASILADO DEL KM 15+000 AL KM 40+000 EN LA RUTA 3 DEL TRAMO DE PUERTO PENASCO CABORCA, LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 940,068.64	\$ 940,068.64	-	-	100%	100%	112.00	M3	3000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-003	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALEJANDRO SOBARZO L DE AVE. ENRIQUETA DE TENA A LA AVE. ROCAPORTENSE COL. LUIS DONALDO COLOSO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 1,145,562.32	\$ 1,145,562.32	-	-	100%	100%	1,663.50	M2	15000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO "T" EN CAMELION DE BLD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE DERECHO DE VIA A CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 1,124,628.07	\$ 1,124,628.07	-	-	100%	100%	179.77	M2	3000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-006	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE BLD RAFAEL GODOY A BLD LAS CONCHAS, EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSO, LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 965,461.89	\$ 965,461.89	-	-	100%	100%	1,117.41	M2	3000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-008	REHABILITACION DE CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE BENITO JUAREZ EN BLD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 1,114,055.53	\$ 1,114,055.53	-	-	100%	100%	1,295.38	M2	1500	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-009	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALEJANDRO SOBARZO DE AVE. ROCAPORTENSE A LA AVE. 52, COL. NUEVO PENASCO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 1,217,804.11	\$ 1,217,804.11	-	-	100%	100%	1,480.00	M2	2000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-010	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO "T" EN CAMELION DE BLD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALEJANDRO SOBARZO LOANZ A BLD LOPEZ PORTILLO, EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 908,371.74	\$ 908,371.74	-	-	100%	100%	1,054.04	ML	1500	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CENTRALES EN BLD JOSEFA ALEJANDRO SOBARZO LOANZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, SONORA.	-	\$ 860,576.76	\$ 860,576.76	-	-	100%	100%	1,071.80	ML	1500	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PENASCO, SONORA  
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.  
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LAS(OB)RAS	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION		
						% FISICO	% FINANCI.	CANT.	FISCAS U. MED.			CANT.	POB. BENEF. U. MED.
R20-2025-013	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE NO REELECCION ENTRE AVENIDA LUIS ENCINAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, SONORA	-	459,540.00	459,540.00	-	100%	100%	20,088.00	M2	4950	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61419	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	-	-	-	-	-	-	1,127.81	M2	2300	PERSONAS	RAMO 23	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61420	VIALIDADES URBANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61421	EQUIPAMIENTO URBANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61423	TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61424	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61425	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61426	FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61427	CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACION DE OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
61501	RECONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61502	MODERNIZACION Y AMPLIACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61503	CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61504	CONSERVACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61506	FONDEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61507	TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61508	CAMINOS RURALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61509	CARRETERAS ALIMENTADORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61510	AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61511	AEROPUERTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61512	PUNTES Y PASOS A DESNIVEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	OTROS COMPONENTES DE INVENTARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
61601	RECONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61602	AMPLIACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61603	CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61604	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61605	CONSTRUCCION DE PRESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61606	OBRAS MARITIMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61607	OBRAS FLUVIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61703	INSTALACIONES DE GAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61704	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61705	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61706	OTRAS INSTALACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
61901	DEMOLICIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61902	PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61903	ESTUDIOS Y PROYECTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61904	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.  
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCI	CANT.	U. MED.		
62102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62103	LOTES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62104	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62106	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62106	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62201	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62202	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62206	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62206	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PRODUCCION INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PRODUCCION COMERCIAL Y TURISTICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62221	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
623	CONSTRUCCION EN OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62306	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62306	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62307	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62308	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62309	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62310	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE OPERACION DE DISTRITOS DE RIEGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62312	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (ACUEDUCTOS Y PRESAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62401	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62402	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62403	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62406	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62407	OBRAS DE CABEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62411	ELECTRIFICACION RURAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62412	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62413	AAZU AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.  
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCI.	CANT.	FISICAS U. MED.		
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62416	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62418	CEOP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62419	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62420	TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62421	DRENAJE PLUVIAL Y LETRIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62422	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62423	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
625	PROGRAMA FONDO PARA PAVIMENTACION A LOS MUNICIPIOS (FCPAM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62501	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62502	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62503	MODERNIZACION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62504	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62506	CONSERVACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62508	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62509	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62510	TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62511	CAMINOS RURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62512	CARRITERAS ALIMENTADORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62513	AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62514	AEROPISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62515	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OBRA CIVIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62516	SEMAFORIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62517	ADQUISICION Y REHABILITACION DE SEÑALAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62518	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62519	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62520	REHABILITACION FORESTACION OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN VIAS DE COMUNICACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
626	OTROS CONCEPTOS DE INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62601	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62602	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62603	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62604	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62606	CONSTRUCCION DE PRESAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62608	OBRAS MARITIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62609	OBRAS FLUVIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62701	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62703	INSTALACIONES DE GAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62704	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62706	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62708	OTRAS INSTALACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62709	OTRAS INSTALACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62710	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62902	DEMOLICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62903	PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62904	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62906	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62908	RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CANALES Y CONSERVACION DE TERRENERAS Y TERRENO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62909	LIMPIEZA, CONSERVACION Y OBRAS MENORES EN PANTONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.  
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.  
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES		POR BENEF.		ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCI	FISICAS U. MED.	CANT.	FISICAS U. MED.	CANT.		
631	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63101	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63102	GASTOS INDIRECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
632	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63201	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63202	PRODUCCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63203	PRODUCCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

DR. OSCAR GONZALEZ CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ELIDORO GARCIA DE LA TORRE  
TESORERO MUNICIPAL

ING. HERIBERTO RENTERIA SANCHEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO ECOLOGIA, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS



TESORERIA MUNICIPAL

XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO  
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
2024 - 2027  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

**JUSTIFICACIONES DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION**

**ANEXO 12**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

TIPO DE INVERSION: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
		<b>NO APLICA</b>	NO HUBO ACLARACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

**INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO  
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 17

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENDIDA				APLICACIONES					
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE MIRAMONTES ENTRE AVE. CONSTITUCION Y AVE. AGUSTIN MELGAR, PRIVADA MIRAMONTES ENTRE AVE. FRANCISCO I MADERO Y BLVD. GENESIS, AVE. AGUSTIN MELGAR ENTRE BLVD. GENESIS Y PRIVADA MIRAMONTES, CALLE MIRAMONTES ENTRE AVE. CONSTITUCION Y AVE. AGUSTIN MELGAR, CALLE 54 ENTRE AVE. FRANCISCO I MADERO Y AVE. CUAUHTEMOC, COLONIA MIRAMONTES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,043,850.99			\$ 1,043,850.99	\$ 1,043,850.99		\$ 1,043,850.99		
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN AVE. GOLONDRINA ENTRE CALLE SIERRA PINTA Y CALLE CERRO PRIETO, CALLE SIERRA PINTA ENTRE AVE. GOLONDRINAS Y AVE. LAS SIERRAS, CALLE SIERRA BANBARRIA ENTRE AVE. GOLONDRINA Y VALDAD OESTE, CALLE CERRO LA BALLENA ENTRE AVE. GOLONDRINA Y AVE. LAS SIERRAS, COLONIA COUNTRY GARDEN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,108,227.14			\$ 1,108,227.14	\$ 1,108,227.14		\$ 1,108,227.14		
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN AVE. GOLONDRINA ENTRE BLVD. JESUS ALVAREZ ENRIQUEZ Y CALLE SIERRA PINTA, CALLE SIERRA SAN FRANCISCO ENTRE AVE. GOLONDRINAS Y AVE. SIERRA JUAREZ, CALLE SIERRA EL PINACATE ENTRE AVE. GOLONDRINA Y AVE. SIERRA JUAREZ, COLONIA COUNTRY GARDEN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,154,773.28			\$ 1,154,773.28	\$ 1,154,773.28		\$ 1,154,773.28		
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LOS GRULLOS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, CALLE LOS BUHOS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, COLONIA LOS FAISANES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,060,495.15			\$ 1,060,495.15	\$ 1,060,495.15		\$ 1,060,495.15		
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LAS GUACAMAYAS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, CALLE LOS LOROS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, COLONIA FAISCANES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,132,517.94			\$ 1,132,517.94	\$ 1,132,517.94		\$ 1,132,517.94		

**INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO  
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 17

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENDIDA					APLICACIONES					
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HALCON DORADO ENTRE AVE PAVO REAL Y AVE URRACA, COLONIA FAISANES, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,171,849.76			\$ 1,171,849.76	\$ 1,171,849.76		\$ 1,171,849.76			
CONSTRUCCION DE TELABAN EN LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE PUERTO PEÑASCO. A.R. UBICADA EN CALLE NO REELECCION Y AGUSTIN MELGAR, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 233,838.78	\$ 50,108.31	\$ 50,108.31	\$ 334,055.40	\$ 334,055.40	\$ -	\$ 233,838.78	\$ 50,108.31	\$ 50,108.31	
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL POR SECCIONES EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA OBRERA, UBICADO EN CALLEJON 30 ENTRE CRECENCIANO REJON Y PLAN DE IGUALA, COLONIA OBRERA, EN MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 58,344.92	\$ 12,502.48	\$ 12,502.48	\$ 83,349.89	\$ 83,349.89		\$ 58,344.92	\$ 12,502.48	\$ 12,502.48	
AMPLIACION DE LA CAPILLA TOHONO COTTAM, UBICADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, ESQUINA CON BLVD. RAFAEL GODOY, COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 237,744.15	\$ 50,945.18	\$ 50,945.18	\$ 339,634.50	\$ 339,634.50		\$ 237,744.15	\$ 50,945.18	\$ 50,945.18	
AMPLIACION DE TECHO INTERIOR (PLAFON) EN LA CAPILLA SAN JUAN XXIII UBICADA EN LAS CALLES LAZARO GARDENAS ESQUINA CON BLVD. RAFAEL GODOY, COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 232,406.52	\$ 49,801.40	\$ 49,801.40	\$ 332,009.32	\$ 332,009.32		\$ 232,406.52	\$ 49,801.40	\$ 49,801.40	
CONSTRUCCION DE BARRA EN LADO NORTE EN UNIDAD FAMILIAR A.R. UBICADA EN CALLE BELSARRO DOMINGUEZ, ENTRE ACUILES SERRAN Y NICOLAS BRAVO, EN LA COLONIA ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 92,955.72	\$ 19,919.08	\$ 19,919.08	\$ 132,793.88	\$ 132,793.88		\$ 92,955.72	\$ 19,919.08	\$ 19,919.08	
REHABILITACION DE AREA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, UBICADO EN BLVD. JAVIER CARRILLO RUIZ Y COLIMA SN, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 430,270.20	\$ 92,200.76	\$ 92,200.76	\$ 614,671.72	\$ 614,671.72		\$ 430,270.20	\$ 92,200.76	\$ 92,200.76	
REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL EN EL OVALO DEPORTIVO ANA GABRIELA GUEVARA, UBICADA EN CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE NO REELECCION, COLONIA DEPORTIVA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 390,354.77	\$ 83,647.45	\$ 83,647.45	\$ 557,649.67	\$ 557,649.67		\$ 390,354.77	\$ 83,647.45	\$ 83,647.45	

**INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO  
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA  
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 17

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITACION DE GRABAS EN EL CAMPO DE FUTBOL INFANTIL "TEL OVALCO" UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA MILLA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 146,165.28	\$ 31,321.13	\$ 31,321.13	\$ 208,807.54	\$ 208,807.54		\$ 146,165.28	\$ 31,321.13	\$ 31,321.13
INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL C.A.M. LA MONTANA (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 4), CCT 28DML0004, UBICADA EN RODOLFO CAMPODONICO 243, COLONIA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 126,671.38	\$ 27,143.87	\$ 27,143.87	\$ 180,959.11	\$ 180,959.11		\$ 126,671.38	\$ 27,143.87	\$ 27,143.87
CONSTRUCCION DE TEJAMAN EN LA IGLESIA FAMILIA DE DIOS, UBICADA EN BLVD. COSTERO 2000 A, COLONIA FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 233,838.78	\$ 50,108.31	\$ 50,108.31	\$ 334,055.40	\$ 334,055.40		\$ 233,838.78	\$ 50,108.31	\$ 50,108.31
REMODELACION DE PISOS EN SECCION DE LA PLAZA DEL CAMARON, UBICADA EN BLVD JAVIER CARRILLO RUIZ Y BLVD BENITO JUAREZ, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 354,808.48	\$ 76,030.39	\$ 76,030.39	\$ 506,869.25	\$ 506,869.25		\$ 354,808.48	\$ 76,030.39	\$ 76,030.39
CONSTRUCCION DE TEJAMAN EN LA 3RA. IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, UBICADA EN AV. SIMON MORUA Y AV. 48, COLONIA NUEVO PENASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 311,883.41	\$ 66,832.16	\$ 66,832.16	\$ 445,547.73	\$ 445,547.73		\$ 311,883.41	\$ 66,832.16	\$ 66,832.16
INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 20 (CLAVE 28DST0200D), UBICADA EN AVENIDA LUIS ENCINAS SN, COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 726,067.63	\$ 155,585.92	\$ 155,585.92	\$ 1,037,239.47	\$ 1,037,239.47		\$ 726,067.63	\$ 155,585.92	\$ 155,585.92
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE BASQUETEBOL, UBICADA EN PARQUE EL ABUELO, EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE MARCELO PINO Y ORIENTE, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 46,572.82	\$ 9,979.89	\$ 9,979.89	\$ 66,532.60	\$ 66,532.60		\$ 46,572.82	\$ 9,979.89	\$ 9,979.89

**INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO  
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

ANEXO 17

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRERA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. VENTURA G. TENA (CLAVE Z8PRO1991), UBICADA EN CALLE 1RO. DE JUNIO No. 37, EN LA COLONIA EL PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 260,225.83	\$ 55,762.68	\$ 55,762.68	\$ 371,751.19	\$ 371,751.19		\$ 260,225.83	\$ 55,762.68	\$ 55,762.68
CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA DESAYUNADOR EN LA IGLESIA FUENTE DE FE Y ESPERANZA UBICADA EN CALLE GUSTAVO SOTELO Y VAQUITA MARINA, COLONIA BRISAS DEL MAR, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 171,315.10	\$ 36,710.38	\$ 36,710.38	\$ 244,735.86	\$ 244,735.86		\$ 171,315.10	\$ 36,710.38	\$ 36,710.38
REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE NO REELECCION ENTRE DERECHO DE VIA Y AVENIDA LUIS ENCINAS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	FIDECOMISO RIO COLORADO		\$ 589,403.10			\$ 589,403.10	\$ 589,403.10		\$ 589,403.10		
REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE AGUILES SERDAN ENTRE AVENIDA SINALOA Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	FIDECOMISO RIO COLORADO		\$8,765,012.20			\$8,765,012.20	\$8,755,610.19		\$8,755,610.19		
REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE LEON DE LA BARRA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	FIDECOMISO RIO COLORADO		\$7,445,584.70			\$7,445,584.70	\$7,435,998.34		\$7,435,998.34		
REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE NO REELECCION ENTRE AVENIDA LUIS ENCINAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 23	\$ 459,540.00				\$ 459,540.00	\$ 459,540.00	\$ 459,540.00			
		\$459,540.00	\$27,525,178.03	\$2,106,345.25	\$2,106,345.25	\$29,721,916.79	\$29,702,928.42	\$1,328,139.38	\$27,506,189.66	\$668,599.38	\$668,599.38

**JUSTIFICACIONES AL INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO  
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

**ANEXO 17**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA  
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

<b>CONVENIO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>JUSTIFICACIÓN</b>
	<p style="text-align: center;"><b>NO APLICA</b></p>	<p>NO HUBO ACLARACIONES AL INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD, YA QUE NO SE PRESENTARON INCREMENTOS EN LOS COSTOS DE OBRA.</p>