

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 61,895,509.00	\$ 80,448,509.31	\$ 84,265,275.95	\$ 80,233.36								
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ 10,000,000.00	\$ 7,380,507.00	\$ 7,376,083.32	\$ 4,423.68								
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	\$ 10,000,000.00	\$ 216.00	\$ -	\$ 216.00								
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ -	\$ 7,380,291.00	\$ 7,376,083.32	\$ 4,207.68								
MD-2025-004	CONSTRUCCION DE CONTRAFUERTE EN MURO LATERAL SUR, EN PARQUE HUNDIDO, UBICADO EN CALLE 36 ENTRE AVE. MARCELO PINO Y AVE. ORIENTE, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 915,644.68	\$ 915,644.68	\$ -	100%	100%	25.00	PZAS	10,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-011	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN AREA RECREATIVA, EN AVE. MARCELO PINO Y CALLE 36, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 3,037,836.75	\$ 3,037,836.75	\$ -	100%	100%	37.00	PZAS	10,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR LICITACION SIMPLIFICADA
MD-2025-014	ACCESO Y ESTACIONAMIENTO EN MI PLAYA, DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 1,204,998.93	\$ 1,204,998.93	\$ -	100%	100%	1,275.00	M3	35,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-015	CONSTRUCCION DE FIRME EN PARQUE HUNDIDO, UBICADO EN CALLE 36 ENTRE AVE. MARCELO PINO Y AVE. ORIENTE, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 698,748.74	\$ 698,748.74	\$ -	100%	100%	847.70	M2	10,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-017	CONSTRUCCION DE RAMPAS, ESCALERAS Y BOCA DE TORMENTA EN PARQUE HUNDIDO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 1,169,353.72	\$ 1,169,353.72	\$ -	100%	100%	150.85	M2	10,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-025	CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, REGADERAS Y COCINA EN CUARTEL DE GUARDIA NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 353,708.18	\$ 349,500.50	\$ -	54%	54%	102.14	M2	200	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61103	PIE DE CASA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61104	PISO FIRME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61105	TECHO DIGNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61106	PASO A PASO MI CASA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61107	LOTE DE MATERIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61108	LOTES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61109	LETRINIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61110	SUBSIDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61111	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61113	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 5,000,000.00	\$ 1,171,633.31	\$ 2,282,219.95	\$ 6,413.36								
61201	CONSTRUCCION	\$ -	\$ 1,169,493.31	\$ 1,169,493.31	\$ -								
MD-2025-002	CONSTRUCCION DE MURO LATERAL SUR, EN PARQUE HUNDIDO, UBICADO EN CALLE 36 ENTRE AVE. MARCELO PINO Y AVE. ORIENTE, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 1,169,493.31	\$ 1,169,493.31	\$ -	100%	100%	146.50	M2	10,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61202	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61205	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61206	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61209	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOSION COMERCIAL Y TURISTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MATERIA DE SALUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION	\$ -	\$ 452,000.00	\$ 451,542.64	\$ 457.36								
MD-2025-041	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PARQUE HUNDIDO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 452,000.00	\$ 451,542.64	\$ 457.36	100%	100%	164.00	M	10,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61212	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN INICIAL Y ESPECIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61214	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA	\$ 5,000,000.00	\$ 2,140.00	\$ -	\$ 2,140.00								
61215	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PARA PROGROGRAMAS ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS	\$ -	\$ 665,000.00	\$ 661,184.00	\$ 3,816.00								
MD-2025-045	INSTALACION DE RAMALEOS PLUVIALES EN LATERAL NORTE Y SUR, APLANADO EN MUROS INTERIORES, EN PARQUE HUNDIDO, UBICADO EN LA CALLE 36 ENTRE AVE. MARCELO PINO Y AVE. ORIENTE, COL. BRISAS DEL GOLFO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 665,000.00	\$ 661,184.00	\$ 3,816.00	100%	100%	294.60	M	10,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61220	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61221	3 X 1 PARA MIGRANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION.	\$ 33,509,402.00	\$ 13,584,402.00	\$ 13,583,388.48	\$ 1,013.52								
61301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -								
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 31,009,402.00	\$ 13,584,402.00	\$ 13,583,388.48	\$ 1,013.52								
R33-2025-019	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE MIRAMONTES ENTRE AVE. CONSTITUCION Y AVE. AGUSTIN MELGAR, PRIVADA MIRAMONTES ENTRE AVE. FRANCISCO I MADERO Y BLVD. GENESIS, AVE. AGUSTIN MELGAR ENTRE BLVD. GENESIS Y PRIVADA MIRAMONTES, CALLE MIRAMONTES ENTRE AVE. CONSTITUCION Y AVE. AGUSTIN MELGAR, CALLE 54 ENTRE AVE. FRANCISCO I MADERO Y AVE. CUAUHTEMOC, COLONIA MIRAMONTES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,043,850.99	\$ 1,043,850.99	\$ 1,043,850.99	\$ -	100%	100%	935.00	ML	750	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-020	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN AVE. GOLONDRINA ENTRE CALLE SIERRA PINTA Y CALLE CERRO PRIETO, CALLE SIERRA PINTA ENTRE AVE. GOLONDRINAS Y AVE. LAS SIERRAS, CALLE SIERRA BANBARRIA ENTRE AVE. GOLONDRINA Y VIALIDAD OESTE, CALLE CERRO LA BALLENA ENTRE AVE. GOLONDRINA Y AVE. LAS SIERRAS, COLONIA COUNTRY GARDEN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,108,227.14	\$ 1,108,227.14	\$ 1,108,227.14	\$ -	100%	100%	1,151.00	ML	300	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-021	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN AVE. GOLONDRINA ENTRE BLVD. JESUS ALVAREZ ENRIQUEZ Y CALLE SIERRA PINTA, CALLE SIERRA SAN FRANCISCO ENTRE AVE. GOLONDRINAS Y AVE. SIERRA JUAREZ, CALLE SIERRA EL PINACATE ENTRE AVE. GOLONDRINA Y AVE. SIERRA JUAREZ, COLONIA COUNTRY GARDEN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,154,773.28	\$ 1,154,773.28	\$ 1,154,773.28	\$ -	100%	100%	1,125.00	ML	800	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-022	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LOS GRULLOS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, CALLE LOS BUHOS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, COLONIA LOS FAISANES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,060,495.15	\$ 1,060,495.15	\$ 1,060,495.15	\$ -	100%	100%	1,105.00	ML	960	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-023	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LAS GUACAMAYAS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, CALLE LOS LOROS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, COLONIA FAISCANES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,132,517.93	\$ 1,132,517.93	\$ 1,132,517.93	\$ -	100%	100%	1,155.00	ML	1,000	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-024	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN AVE. LOS FAISANES ENTRE BLVD. JESUS ALVAREZ ENRIQUEZ Y CALLE LOS PERICOS, COLONIA FAISANES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 857,812.44	\$ 857,812.44	\$ 857,812.44	\$ -	100%	100%	920.00	ML	400	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-029	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE AGUILA REAL ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. URRACA; CALLE HALCON DORADO ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. URRACA; CALLE CONDOR ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, EN COLONIA FAISANES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,071,618.48	\$ 1,071,618.48	\$ 1,071,618.48	\$ -	100%	100%	1,090.00	ML	830	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
PROAGUA/MD-2025-030	RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN BLVD. LAS CONCHAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 2,292,320.83	\$ 2,292,320.83	\$ 2,292,320.83		100%	100%	1.50	KM	24,000	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-031	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN AVE. CACATUA ENTRE BLVD. JESUS ALVAREZ ENRIQUEZ Y CALLE PINZON, EN COLONIA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 918,159.55	\$ 918,144.42	\$ 918,144.42		100%	100%	995.00	ML	550	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-032	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LECHUZAS ENTRE AVE. CACATUA Y VIALIDAD; CALLE LOS CUERVOS ENTRE AVE. CACATUA Y VIALIDAD, EN COLONIA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,054,981.76	\$ 1,054,981.75	\$ 1,054,981.75		100%	100%	1,135.00	ML	550	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
R33-2025-033	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE TUCANES ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. PAVO REAL; AVE. PAVO REAL ENTRE CALLE CONDOR Y CALLE TECOLOTES; CALLE TECOLOTES ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. CACATUA; CALLE CORRECAMINOS ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. PAVO REAL, COLONIA MARANTA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 753,198.90	\$ 753,198.90	\$ 753,198.90	\$ -	100%	100%	740.00	ML	500	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-034	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LECHUZAS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA; CALLE LOS CUERVOS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, COLONIA LOS FAISANES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 1,135,447.18	\$ 1,135,447.17	\$ 1,135,447.17	\$ -	100%	100%	1,135.00	ML	550	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
	AMPLIACION DE RED DE LINEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD	\$ 17,425,998.37	\$ 1,013.52	\$ -	\$ 1,013.52	0%	0%	9.00	KM	2,400	PERSONAS		
61303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61306	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA USO AGRÍCOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61307	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA USO AGRÍCOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61308	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61309	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61310	APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SIST DE OPERACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61311	INFRAESTRUCTURA PIGENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61312	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (ACUEDUCTOS Y PRESAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 13,386,107.00	\$ 58,311,967.00	\$ 61,023,584.20	\$ 68,382.80								
61401	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61402	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61403	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ 5,886,107.00	\$ 238,075.00	\$ 237,744.27	\$ 330.73								
MD-2025-044	TRABAJOS DE DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EN PROLONGACION DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y GLORIETA DE FRACCIONAMIENTO SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 238,075.00	\$ 237,744.27	\$ 330.73	100%	66%	188.00	M3	15,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT. POR LICITACION PUBLICA
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61405	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61407	OBRAS DE CABEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ 2,500,000.00	\$ 270,000.00	\$ 268,138.38	\$ 1,861.62								
MD-2025-040	HABILITACION DE CELDA EN RELLENO SANITARIO ACTUAL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 270,000.00	\$ 268,138.38	\$ 1,861.62	100%	100%	286.00	M3	35,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT. POR LICITACION PUBLICA
61410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ 5,000,000.00	\$ 11,297,300.00	\$ 11,293,440.38	\$ 3,859.62								
LPA-826048990-008-2018	PROYECTO EN LA MODALIDAD DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA TENDIENTE A MEJORAR LA EFICIENCIA FÍSICA CON LA QUE OPERA LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, BAJO LA PROPUESTA DE REEMPLAZO DE LAS 3,218 LUMINARIAS ACTUALMENTE INSTALADAS, POR LUMINARIAS CON TECNOLOGÍAS CON MEJORES NIVELES DE EFICIENCIA LUMÍNICA, ASÍ COMO LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DICHO SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 3,834,432.24	\$ 3,918,810.24	\$ 3,918,810.24	\$ -	100%	66%	3218.00	LUMINARIAS	35,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT. POR LICITACION PUBLICA
R33-2025-018	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HALCON DORADO ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 1,171,849.75	\$ 1,171,849.75	\$ -	100%	100%	5.00	TRANSFORMADORES	250	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-028	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CONDOR ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 1,092,326.63	\$ 1,092,326.63	\$ -	100%	100%	5.00	TRANSFORMADORES	350	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
R33-2025-027	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AGUILA REAL ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.		\$ 736,235.61	\$ 736,235.61	\$ -	100%	100%	3.00	TRANSFORMADORES	225	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-028	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LECHUZAS ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.		\$ 1,117,284.77	\$ 1,117,284.77	\$ -	100%	100%	5.00	TRANSFORMADORES	360	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-036	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE GORRION ENTRE AVE. ULISES IRIGOYEN Y AVE. CONSTITUCION, COLONIA BRISAS DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ 909,724.53	\$ 909,724.53		100%	100%	4.00	TRANSFORMADORES	250	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-037	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LOS BUHOS ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ 1,085,014.97	\$ 1,085,014.97		100%	100%	5.00	TRANSFORMADORES	360	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-038	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LAS GUACAMAYAS ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. LOS MEZQUITES, COLONIA FAISANES Y ARENA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ 978,558.28	\$ 978,558.28		100%	100%	5.00	TRANSFORMADORES	320	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2025-039	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE FERROCARRILEROS ENTRE AVE. GUSTAVO SOTELO Y AVE. CECILIO LOPEZ SAINZ, COLONIA BRISAS DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ 283,635.60	\$ 283,635.60		100%	100%	1.00	TRANSFORMADORES	100	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES COLONIAS	\$ 1,165,567.76	\$ 3,859.62	\$ -	\$ 3,859.62	0%	0%	150.00	BASES DE MEDICION	750	PERSONAS	RAMO 33	
61413	APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIMAIENTO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61416	CECOP		\$ 5,790,732.00	\$ 5,790,662.57	\$ 69.43								
CMCOP-2024-004	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE PUERTO PEÑASCO, A.R. UBICADA EN CALLE NO REELECCION Y AGUSTIN MELGAR, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 334,055.41	\$ 334,055.41	\$ -	100%	100%	184.00	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-009	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL POR SECCIONES EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA OBRERA, UBICADO EN CALLEJON 30 ENTRE CRECENCIANO REJON Y PLAN DE IGUALA, COLONIA OBRERA, EN MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 83,349.89	\$ 83,349.89	\$ -	100%	100%	60.00	PZAS	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-013	AMPLIACION DE LA CAPILLA TOHONO OOTHAM, UBICADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, ESQUINA CON BLVD. RAFAEL GODOY, COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 339,634.50	\$ 339,634.50	\$ -	100%	100%	39.64	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-015	AMPLIACION DE TECHO INTERIOR (PLAFON) EN LA CAPILLA SAN JUAN XXIII UBICADA EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS ESQUINA CON BLVD. RAFAEL GODOY, COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 332,009.33	\$ 332,009.33	\$ -	100%	100%	221.96	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-016	CONSTRUCCION DE BARDA EN LADO NORTE EN UNIDAD FAMILIAR A.R. UBICADA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AGUILES SERDAN Y NICOLAS BRAVO, EN LA COLONIA ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 132,793.87	\$ 132,793.87	\$ -	100%	100%	29.00	ML	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-001	REHABILITACION DE AREA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, UBICADO EN BLVD. JAVIER CARRILLO RUIZ Y COLIMA S/N, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 614,671.74	\$ 614,671.74	\$ -	100%	100%	532.83	M2	5,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-006	REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL EN EL OVALO DEPORTIVO ANA GABRIELA GUEVARA, UBICADA EN CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE NO REELECCION, COLONIA DEPORTIVA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 557,649.66	\$ 557,649.66	\$ -	100%	100%	645.15	M2	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-012	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITACION DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL INFANTIL "EL OVALO" UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA MILLA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 208,807.54	\$ 208,807.54	\$ -	100%	100%	100.00	M2	1,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2027-007	INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL C.A.M. LA MONTAÑA (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 4), CCT 26DML0004J, UBICADA EN RODOLFO CAMPODONICO 243, COLONIA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 180,959.10	\$ 180,959.10	\$ -	100%	100%	235.00	M2	500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-002	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA IGLESIA FAMILIA DE DIOS, UBICADA EN BLVD. COSTERO 2000 A, COLONIA FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 334,055.40	\$ 334,055.40	\$ -	100%	100%	168.00	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. de OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
CMCOP-2024-008	REMEDIACION DE PISOS EN SECCION DE LA PLAZA DEL CAMARON, UBICADA EN BLVD. JAVIER CARRILLO RUIZ Y BLVD. BENITO JUAREZ, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 506,869.26	\$ 506,869.26	\$ -	100%	100%	552.93	M2	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-014	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA 3RA. IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, UBICADA EN AV. SIMON MORUA Y AV. 48, COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 445,547.74	\$ 445,547.74	\$ -	100%	100%	168.00	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-010	INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 20 (CLAVE 26DST0020D), UBICADA EN AVENIDA LUIS ENCINAS S/N, COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 1,037,239.48	\$ 1,037,239.48	\$ -	100%	100%	1531.36	M2	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-003	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE BASQUETBOL, UBICADA EN PARQUE EL ABUELO, EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE MARCELO PINO Y ORIENTE, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 66,532.60	\$ 66,532.60	\$ -	100%	100%	43.49	ML	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-011	REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFRA. VENTURA G. TENA (CLAVE 26PRO1931), UBICADA EN CALLE 1RO. DE JUNIO No. 37 , EN LA COLONIA EL PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 371,751.19	\$ 371,751.19	\$ -	100%	100%	222.38	M2	1,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2024-005	CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA DESAYUNADOR EN LA IGLESIA FUENTE DE FE Y ESPERANZA UBICADA EN CALLE GUSTAVO SOTELO Y VAQUITA MARINA, COLONIA BRISAS DEL MAR, EN EL MNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 244,805.29	\$ 244,735.86	\$ 69.43	100%	100%	91.20	M2	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61417	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	\$ -	\$ 40,715,860.00	\$ 40,709,998.56	\$ 5,861.44								
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-009	BACHEO EMERGENTE EN LIBRAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, DE LA CIUDAD DE PUERTO PEÑASCO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 235,017.16	\$ 235,017.16	\$ -	100%	100%	140.00	M3	50000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-012	PROGRAMA DE BACHEO EN CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A LA AVE. GUILLERMO PRIETO, EN COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 846,061.78	\$ 846,061.78	\$ -	100%	100%	144.00	M3	20000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-015	PROGRAMA DE BACHEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE LAZARO CARDENAS, DE BLVD. JOSEFA ORITZ D. A BLVD. RAFAEL GODOY C. EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 869,563.49	\$ 869,563.49	\$ -	100%	100%	148.00	M3	30000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-011	PROGRAMA BACHEO EN BLVD. SONORA DE BLVD. JOSEFA ORTIZ A BLVD. RAFAEL GODOY, CALLE CAMINO A CETMAR Y AVE. CONSTITUCION, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 869,563.49	\$ 869,563.49	\$ -	100%	100%	148.00	M3	30000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-014	PROGRAMA BACHEO EN AVE. PLUTARCO ELIAS DE AVE. 26 A LA AVE. 32, COLONIA OBRERA, AVE. LUIS ENCINAS DE CALLE 13 A LA AVE. 26, AVE. 26 DE AVE. LUIS ENCINAS A GLORIETA, COL. FERROCARRIL Y COLONIA POPULAR, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 846,061.78	\$ 846,061.78	\$ -	100%	100%	144.00	M3	20000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-FPC-2024-010	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE NO REELECCION ENTRE DERECHO DE VIA Y AVENIDA LUIS ENCINAS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 412,582.17	\$ 412,582.17	\$ -	100%	100%	1,688.12	M2	49650	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-FPC-2024-017	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE AGUILES SERDAN ENTRE AVENIDA SINALOA Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 6,128,927.13	\$ 6,128,927.13	\$ -	100%	100%	18,750.00	M2	38256	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
XXVHAYTO-FPC-2024-018	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE LEON DE LA BARRA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 5,205,198.84	\$ 5,205,198.84	\$ -	100%	100%	16,100.00	M2	49650	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-016	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS EN PARQUE HUNDIDO, PRIMERA ETAPA, EN CALLE REVOLUCION ENTRE AVE. MARCELO PINO Y AVE. ORIENTE, COL. BRISAS DEL GOLFO, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 895,272.56	\$ 895,272.56	\$ -	100%	100%	981.40	M2	20000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
XXVHAYTO-DOP-MD-2024-013	PROGRAMA BACHEO EN CERRADAS LAS BRISAS, EN COLONIA BRISAS DEL GOLFO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 846,872.18	\$ 846,872.18	\$ -	100%	100%	140.00	M3	10000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-001	PROGRAMA DE TRABAJO DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO, DEL KM 15+000 AL KM 40+000 EN LA RUTA 3 DEL TRAMO DE PUERTO PEÑASCO-CABORCA, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 940,068.64	\$ 940,068.64	\$ -	100%	100%	112.00	M3	30000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-003	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALEJANDRO SOBARZO L. DE AVE. ENRIQUETA DE TENA A LA AVE. ROCAPORTENSE, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 1,145,562.32	\$ 1,145,562.32	\$ -	100%	100%	1,863.50	M2	15000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
MD-2025-005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO "I" EN CAMELLON DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE DERECHO DE VIA A CALLE MELCHOR OCAMPO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	-	\$ 1,124,628.07	\$ 1,124,628.07	\$ -	100%	100%	179.77	M2	30000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-008	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS DE BLVD. RAFAEL GODOY A BLVD. LAS CONCHAS, EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO,SONORA.	-	\$ 965,491.89	\$ 965,491.89	\$ -	100%	100%	1,117.41	M2	30000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-006	REHABILITACION DE CAMELLON EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE MELCHOR OCAMPO A CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	-	\$ 1,114,055.53	\$ 1,114,055.53	\$ -	100%	100%	1,295.38	M2	15000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-009	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ALEJANDRO SOBARZO DE AVE. ROCAPORTENSE A LA AVE. 52, COL. NUEVO PEÑASCO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	-	\$ 1,217,934.11	\$ 1,217,934.11	\$ -	100%	100%	1,449.00	M2	20000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-010	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO "I" EN CAMELLON DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE CALLE ALEJANDRO SOBARZO LOAIZ A BLVD. LOPEZ PORTILLO, EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	-	\$ 908,371.74	\$ 908,371.74	\$ -	100%	100%	1,054.04	ML	15000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CENTRALES, EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ A CALLE ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	-	\$ 860,576.76	\$ 860,576.76	\$ -	100%	100%	1,011.80	ML	15000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-012	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BLVD. RAFAEL GODOY CISNEROS Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. RAFAEL GODOY CISNEROS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLEJON MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	-	\$ 11,914,510.67	\$ 11,914,510.67	\$ -	100%	100%	20,068.00	M2	49650	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R23-2025-013	REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE NO REELECCION ENTRE AVENIDA LUIS ENCINAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	-	\$ 459,540.00	\$ 459,540.00	\$ -	100%	100%	1,127.81	M2	2300	PERSONAS	RAMO 23	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
FPC-2025-042	PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA PEÑASCO-SONOYTA Y UNIVERSIDAD UTPP, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA		\$ 2,909,999.69	\$ 2,904,138.25	\$ 5,861.44	30%	30%	7,420.00	M2	60000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
61419	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61420	VIALIDADES URBANAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61421	EQUIPAMIENTO URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$ -	\$ 2,780,000.00	\$ 2,723,600.04	\$ 56,399.96								
MD-2025-043	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PROLONGACION DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ A GLORIETA DE FRACCIONAMIENTO SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 1,283,766.40	\$ 1,283,766.40	\$ -	100%	100%	480.00	M2	15000	PERSONAS	RAMO 23	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-046	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CAMELLONES CENTRALES DE BLVD. BENITO JUAREZ ENTRE BLVD. SAMUEL OCAÑA Y CALLE NO REELECCION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 540,976.39	\$ 540,976.39	\$ -	100%	100%	309.15	M3	18000	PERSONAS	RAMO 23	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2025-047	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CALICHE EN PROLONGACION DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y GLORIETA DE FRACCIONAMIENTO SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 955,257.21	\$ 898,857.25	\$ 56,399.96	30%	30%	17,480.00	M2	20000	PERSONAS	RAMO 23	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61423	TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61424	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISIÓ DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61425	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61426	FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61427	CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61501	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61502	MODERNIZACION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61503	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61504	CONSERVACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61506	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61507	TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61508	CAMINOS RURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61509	CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61510	AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61511	AEROPISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61512	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
616	OTRAS COSNTRUCCIONES DE INGENIERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61601	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61602	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61603	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61604	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61605	CONSTRUCCION DE PRESAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61606	OBRAS MARITIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61607	OBRAS FLUVIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61703	INSTALACIONES DE GAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61704	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61705	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61706	OTRAS INSTALACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61902	DEMOLICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61903	PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61904	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61905	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
621	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62103	LOTES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62104	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62105	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62106	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62201	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62202	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62205	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62206	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCIO INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62209	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCIÓN COMERCIAL Y TURISTICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62221	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
623	CONSTRUCCION EN OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62301	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62302	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62306	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62307	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62308	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62309	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62310	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE OPERACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62312	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (ACUEDUCTOS Y PRESAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62401	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62402	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62403	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62405	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62407	OBRAS DE CABEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62411	ELECTRIFICACION RURAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62412	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62413	APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62416	CECOP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62417	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62418	TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62419	DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62420	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62421	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62422	ALUMBRADO PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62423	PROGRAMA FONDO PARA PAVIMENTACIÓN A LOS MUNICIPIOS (FOPAM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
625	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62501	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62502	MODERNIZACION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62503	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62504	CONSERVACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62506	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62507	TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62508	CAMINOS RURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62509	CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62510	AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62511	AEROPISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62512	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OBRA CIVIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62513	SEMAFORIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62514	ADQUISICION Y REHABILITACION DE SEÑALAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62515	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62516	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62517	REHABILITACION, FORESTACION, OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN VIAS DE COMUNICACIÓN.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62601	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62602	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62603	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62604	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62605	CONSTRUCCION DE PRESAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62606	OBRAS MARITIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62607	OBRAS PLUVIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62701	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62703	INSTALACIONES DE GAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62704	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62705	INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62706	OTRAS INSTALACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62902	DEMOLICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62903	PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62904	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62905	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62906	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPEZA DE CANALES Y CONFORMADO DE TERRACERIAS Y TERRENO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62907	LIMPIEZA, CONSERVACION Y OBRAS MENORES EN PANTEONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63101	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63102	GASTOS INDIRECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
632	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63201	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63202	PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63203	PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

JUSTIFICACIONES DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
 TIPO DE INVERSION: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
 DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
	61204 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO		
	TRABAJOS DE PODA Y REMOCION DE ARBOLES EN BLVD. BENITO JUAREZ	BLVD. BENITO JUAREZ	SE RECLASIFICO A LA PARTIDA QUE LE CORRESPONDE DEBIDO A QUE ES UNA ORDEN DE TRABAJO.
	PODA DE ARBOLES Y PALMERAS CANCHAS Y REPARACION CERCO METALICO		SE RECLASIFICO A LA PARTIDA QUE LE CORRESPONDE DEBIDO A QUE ES UNA ORDEN DE TRABAJO.
	TRABAJOS DE PODA Y REMOCION DE ARBOLES EN BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	SE RECLASIFICO A LA PARTIDA QUE LE CORRESPONDE DEBIDO A QUE ES UNA ORDEN DE TRABAJO.
	REHABILITACION DE PARQUE EN AV. 69	AVENIDA 69	SE RECLASIFICO A LA PARTIDA QUE LE CORRESPONDE DEBIDO A QUE ES UNA ORDEN DE TRABAJO.
	REPARACION Y MANTENIMIENTO ALUMBRADO INTEIROR Y EXTERIOR EDIFICIO MUNICIPAL	BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD. FREEMONT	SE RECLASIFICO A LA PARTIDA QUE LE CORRESPONDE DEBIDO A QUE ES UNA ORDEN DE TRABAJO.
	MANTENIMIENTO Y CONST. SEGURIDAD PUBLICA	BVL.D. LOPEZ PORTILLO	SE RECLASIFICO A LA PARTIDA QUE LE CORRESPONDE DEBIDO A QUE ES UNA ORDEN DE TRABAJO.

**INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 17

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE MIRAMONTES ENTRE AVE. CONSTITUCION Y AVE. AGUSTIN MELGAR, PRIVADA MIRAMONTES ENTRE AVE. FRANCISCO I MADERO Y BLVD. GENESIS, AVE. AGUSTIN MELGAR ENTRE BLVD. GENESIS Y PRIVADA MIRAMONTES, CALLE MIRAMONTES ENTRE AVE. CONSTITUCION Y AVE. AGUSTIN MELGAR, CALLE 54 ENTRE AVE. FRANCISCO I MADERO Y AVE. CUAUHEMOC, COLONIA MIRAMONTES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,043,850.99			\$ 1,043,850.99	\$ 1,043,850.99		\$ 1,043,850.99		
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN AVE. GOLONDRINA ENTRE CALLE SIERRA PINTA Y CALLE CERRO PRIETO, CALLE SIERRA PINTA ENTRE AVE. GOLONDRINAS Y AVE. LAS SIERRAS, CALLE SIERRA BANBARRIA ENTRE AVE. GOLONDRINA Y VIALIDAD OESTE, CALLE CERRO LA BALLENA ENTRE AVE. GOLONDRINA Y AVE. LAS SIERRAS, COLONIA COUNTRY GARDEN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,108,227.14			\$ 1,108,227.14	\$ 1,108,227.14		\$ 1,108,227.14		
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN AVE. GOLONDRINA ENTRE BLVD. JESUS ALVAREZ ENRIQUEZ Y CALLE SIERRA PINTA, CALLE SIERRA SAN FRANCISCO ENTRE AVE. GOLONDRINAS Y AVE. SIERRA JUAREZ, CALLE SIERRA EL PINACATE ENTRE AVE. GOLONDRINA Y AVE. SIERRA JUAREZ, COLONIA COUNTRY GARDEN, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,154,773.28			\$ 1,154,773.28	\$ 1,154,773.28		\$ 1,154,773.28		
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LOS GRULLOS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, CALLE LOS BUHOS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, COLONIA LOS FAISANES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,060,495.15			\$ 1,060,495.15	\$ 1,060,495.15		\$ 1,060,495.15		
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LAS GUACAMAYAS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, CALLE LOS LOROS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, COLONIA FAISCANES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,132,517.94			\$ 1,132,517.94	\$ 1,132,517.94		\$ 1,132,517.94		
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN AVE. LOS FAISANES ENTRE BLVD. JESUS ALVAREZ ENRIQUEZ Y CALLE LOS PERICOS, COLONIA FAISANES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 857,812.44			\$ 857,812.44	\$ 857,812.44		\$ 857,812.44		

**INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 17

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE AGUILA REAL ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. URRACA; CALLE HALCON DORADO ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. URRACA; CALLE CONDOR ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, EN COLONIA FAISANES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,071,618.48			\$ 1,071,618.48	\$ 1,071,618.48		\$ 1,071,618.48		
RED DE AGUA POTABLE DE 4" EN BLVD. LAS CONCHAS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	PROAGUA	\$ 922,550.64		\$ 1,383,825.95		\$ 2,306,376.59	\$ 2,292,320.83	\$ 922,550.64		\$ 1,369,770.19	
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN AVE. CACATUA ENTRE BLVD. JESUS ALVAREZ ENRIQUEZ Y CALLE PINZON, EN COLONIA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 918,159.55			\$ 918,159.55	\$ 918,159.55		\$ 918,159.55		
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LECHUZAS ENTRE AVE. CACATUA Y VIALIDAD; CALLE LOS CUERVOS ENTRE AVE. CACATUA Y VIALIDAD, EN COLONIA ARENA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,054,981.76			\$ 1,054,981.76	\$ 1,054,981.76		\$ 1,054,981.76		
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE TUCANES ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. PAVO REAL; AVE. PAVO REAL ENTRE CALLE CONDOR Y CALLE TECOLOTES; CALLE TECOLOTES ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. CACATUA; CALLE CORRECAMINOS ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. PAVO REAL, COLONIA MARANTA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 753,198.90			\$ 753,198.90	\$ 753,198.90		\$ 753,198.90		
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LECHUZAS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA; CALLE LOS CUERVOS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA, COLONIA LOS FAISANES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,135,447.18			\$ 1,135,447.18	\$ 1,135,447.18		\$ 1,135,447.18		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE HALCON DORADO ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES, LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,171,849.75			\$ 1,171,849.75	\$ 1,171,849.75		\$ 1,171,849.75		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CONDOR ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,092,326.63			\$ 1,092,326.63	\$ 1,092,326.63		\$ 1,092,326.63		

INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 17

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE AGUILA REAL ENTRE AVE. LOS FAISANES Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 733,658.36			\$ 733,658.36	\$ 736,235.61		\$ 736,235.61		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LECHUZAS ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	RAMO 33		\$ 1,117,284.77			\$ 1,117,284.77	\$ 1,117,284.77		\$ 1,117,284.77		
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE PUERTO PEÑASCO, A.R. UBICADA EN CALLE NO REELECCION Y AGUSTIN MELGAR, COLONIA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 233,838.78	\$ 50,108.31	\$ 50,108.31	\$ 334,055.40	\$ 334,055.40	\$ -	\$ 233,838.78	\$ 50,108.31	\$ 50,108.31
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL POR SECCIONES EN EL CENTRO COMUNITARIO DE LA COLONIA OBRERA, UBICADO EN CALLEJON 30 ENTRE CRECENCIANO REJON Y PLAN DE IGUALA, COLONIA OBRERA, EN MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 58,344.92	\$ 1,250,248.35	\$ 1,250,248.35	\$ 83,349.89	\$ 83,349.89		\$ 58,344.92	\$ 12,502.48	\$ 12,502.48
AMPLIACION DE LA CAPILLA TOHONO OOTHAM, UBICADA EN CALLE NICOLAS BRAVO, ESQUINA CON BLVD. RAFAEL GODOY, COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 237,744.15	\$ 50,945.18	\$ 50,945.18	\$ 339,634.50	\$ 339,634.50		\$ 237,744.15	\$ 50,945.18	\$ 50,945.18
AMPLIACION DE TECHO INTERIOR (PLAFON) EN LA CAPILLA SAN JUAN XXIII UBICADA EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS ESQUINA CON BLVD. RAFAEL GODOY, COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 232,406.52	\$ 49,801.40	\$ 49,801.40	\$ 332,009.32	\$ 332,009.32		\$ 232,406.52	\$ 49,801.40	\$ 49,801.40
CONSTRUCCION DE BARDAS EN LADO NORTE EN UNIDAD FAMILIAR A.R. UBICADA EN CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE AGUILAS SERDAN Y NICOLAS BRAVO, EN LA COLONIA ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 92,955.72	\$ 19,919.08	\$ 19,919.08	\$ 132,793.88	\$ 132,793.88		\$ 92,955.72	\$ 19,919.08	\$ 19,919.08
REHABILITACION DE AREA DEL ESTACIONAMIENTO DE LA ESTACION CENTRAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, UBICADO EN BLVD. JAVIER CARRILLO RUIZ Y COLIMA S/N, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 430,270.20	\$ 92,200.76	\$ 92,200.76	\$ 614,671.72	\$ 614,671.72		\$ 430,270.20	\$ 92,200.76	\$ 92,200.76

**INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 17

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL EN EL OVALO DEPORTIVO ANA GABRIELA GUEVARA, UBICADA EN CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE NO REELECCION, COLONIA DEPORTIVA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP		\$ 390,354.77	\$ 83,647.45	\$ 83,647.45	\$ 557,649.67	\$ 557,649.67		\$ 390,354.77	\$ 83,647.45	\$ 83,647.45
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y REHABILITACION DE GRADAS EN EL CAMPO DE FUTBOL INFANTIL "EL OVALO" UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA MILLA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 146,165.28	\$ 31,321.13	\$ 31,321.13	\$ 208,807.54	\$ 208,807.54		\$ 146,165.28	\$ 31,321.13	\$ 31,321.13
INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL C.A.M. LA MONTAÑA (CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 4), CCT 26DML0004J, UBICADA EN RODOLFO CAMPODONICO 243, COLONIA DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 126,671.38	\$ 27,143.87	\$ 27,143.87	\$ 180,959.11	\$ 180,959.11		\$ 126,671.38	\$ 27,143.87	\$ 27,143.87
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA IGLESIA FAMILIA DE DIOS, UBICADA EN BLVD. COSTERO 2000 A, COLONIA FERROCARRIL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 233,838.78	\$ 50,108.31	\$ 50,108.31	\$ 334,055.40	\$ 334,055.40		\$ 233,838.78	\$ 50,108.31	\$ 50,108.31
REMODELACION DE PISOS EN SECCION DE LA PLAZA DEL CAMARON, UBICADA EN BLVD. JAVIER CARRILLO RUIZ Y BLVD. BENITO JUAREZ, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 354,808.48	\$ 76,030.39	\$ 76,030.39	\$ 506,869.25	\$ 506,869.25		\$ 354,808.48	\$ 76,030.39	\$ 76,030.39
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA 3RA. IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, UBICADA EN AV. SIMON MORUA Y AV. 48, COLONIA NUEVO PEÑASCO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 311,883.41	\$ 66,832.16	\$ 66,832.16	\$ 445,547.73	\$ 445,547.73		\$ 311,883.41	\$ 66,832.16	\$ 66,832.16
INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 20 (CLAVE 26DST0020D), UBICADA EN AVENIDA LUIS ENCINAS S/N, COLONIA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 726,067.63	\$ 155,585.92	\$ 155,585.92	\$ 1,037,239.47	\$ 1,037,239.47		\$ 726,067.63	\$ 155,585.92	\$ 155,585.92
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE BASQUETBOL, UBICADA EN PARQUE EL ABUELO, EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE MARCELO PINO Y ORIENTE, EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 46,572.82	\$ 9,979.89	\$ 9,979.89	\$ 66,532.60	\$ 66,532.60		\$ 46,572.82	\$ 9,979.89	\$ 9,979.89

**INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 17

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. VENTURA G. TENA (CLAVE 26PRO1931), UBICADA EN CALLE 1RO. DE JUNIO No. 37 , EN LA COLONIA EL PUERTO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 260,225.83	\$ 55,762.68	\$ 55,762.68	\$ 371,751.19	\$ 371,751.19		\$ 260,225.83	\$ 55,762.68	\$ 55,762.68
CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA DESAYUNADOR EN LA IGLESIA FUENTE DE FE Y ESPERANZA UBICADA EN CALLE GUSTAVO SOTELO Y VAQUITA MARINA, COLONIA BRISAS DEL MAR, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP		\$ 171,315.10	\$ 36,710.38	\$ 36,710.38	\$ 244,735.86	\$ 244,735.86		\$ 171,315.10	\$ 36,710.38	\$ 36,710.38
REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE NO REELECCION ENTRE DERECHO DE VIA Y AVENIDA LUIS ENCINAS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	FIDEICOMISO RIO COLORADO		\$ 589,403.10			\$ 589,403.10	\$ 589,403.10		\$ 589,403.10		
REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE AQUILES SERDAN ENTRE AVENIDA SINALOA Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	FIDEICOMISO RIO COLORADO		\$8,765,012.20			\$8,765,012.20	\$8,755,610.19		\$8,755,610.19		
REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE LEON DE LA BARRA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO Y BOULEVARD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	FIDEICOMISO RIO COLORADO		\$7,445,584.70			\$7,445,584.70	\$7,435,998.34		\$7,435,998.34		
REHABILITACION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE NO REELECCION ENTRE AVENIDA LUIS ENCINAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	RAMO 23	\$ 459,540.00				\$ 459,540.00	\$ 459,540.00	\$ 459,540.00			
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE GORRION ENTRE AVE. ULISES IRIGOYEN Y AVE. CONSTITUCION, COLONIA BRISAS DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	RAMO 33		\$ 899,195.33			\$ 899,195.33	\$ 909,724.53		\$ 909,724.53		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LOS BUHOS ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. URRACA, COLONIA FAISANES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	RAMO 33		\$ 1,081,216.78			\$ 1,081,216.78	\$ 1,085,014.97		\$ 1,085,014.97		

INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ANEXO 17

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE LAS GUACAMAYAS ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. LOS MEZQUITES, COLONIA FAISANES Y ARENA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	RAMO 33		\$ 975,132.77			\$ 975,132.77	\$ 978,558.28		\$ 978,558.28		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA POR CALLE FERROCARRILEROS ENTRE AVE. GUSTAVO SOTELO Y AVE. CECILIO LOPEZ SAINZ, COLONIA BRISAS DEL MAR, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	RAMO 33		\$ 280,352.79			\$ 280,352.79	\$ 283,635.60	\$ -	\$ 283,635.60		
		\$1,382,090.64	\$39,495,563.76	\$3,490,171.20	\$2,106,345.25	\$43,998,679.11	\$43,989,247.94	\$0.00	\$39,500,188.35	\$2,238,369.57	\$868,599.38

JUSTIFICACIONES AL INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD

ANEXO 17

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONVENIO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
	NO APLICA	NO HUBO ACLARACIONES AL INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD, YA QUE NO SE PRESENTARON INCREMENTOS EN LOS COSTOS DE OBRA.