

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

\$ 17,018,787.00

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

\$ 17,810,290.00 \$ 16,677,507.00

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 75,817,345.84	\$ 75,817,345.55	\$ 14,806,470.32	\$ 61,010,875.23								
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ 18,151,570.00	\$ 18,151,569.94	\$ 1,132,782.94	\$ 17,018,787.00								
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	\$ -	\$ 791,502.94	\$ 791,502.94	\$ -								
MD-2025-004	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL SOBRE BLVD. BENITO JUAREZ DE BLVD. SAMUEL OCAÑA GARCIA A MALECON FUNDADORES FINAL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 791,502.94	\$ 791,502.94	\$ -	73%	73%	38,552.00	M	50,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ 18,151,570.00	\$ 17,360,067.00	\$ 341,280.00	\$ 17,018,787.00								
2025-001	DESPALME DE TERRENO EN AREA DE NUEVO RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 341,280.00	\$ 341,280.00	\$ -	100%	100%	25.00	PZAS	10,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
	CONSTRUCCION DE ACCESOS EN PLAYAS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 18,151,570.00	\$ 17,018,787.00	\$ -	\$ 17,018,787.00	0%	0%	1.00	LOTE	40,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	
61103	PIE DE CASA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61104	PISO FIRME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61105	TECHO DIGNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61106	PASO A PASO MI CASA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61107	LOTE DE MATERIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61108	LOTES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61109	LETRINIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61110	SUBSIDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61111	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61113	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 20,117,956.00	\$ 20,117,955.61	\$ 3,011,340.14	\$ 17,106,615.47								
61201	CONSTRUCCION	\$ 20,117,956.00	\$ 17,518,474.00	\$ 411,858.53	\$ 17,106,615.47								
CMCOP-2025-014	CONSTRUCCION DE TEJABAN Y PISO FIRME EN ESTACION DE BOMBEROS, UBICADO EN CALLE HERMOSILLO Y AVENIDA FERROCARRIL, COLONIA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 530,999.34	\$ 269,999.57	\$ 269,999.67	50%	50%	1.00	OBRA	1,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-008	CONSTRUCCION DE OFICINA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, UBICADO EN AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DECIMA, COLONIA ORIENTE, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 472,862.88	\$ 141,858.86	\$ 331,004.02	30%	30%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN AREAS RECREATIVAS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 11,978,790.18	\$ 11,000,000.00	\$ -	\$ 11,000,000.00	0%	0%	1.00	LOTE	30,000	PERSONAS		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VIALIDAD DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 5,143,716.82	\$ 3,505,611.78	\$ -	\$ 3,505,611.78	0%	0%	1.00	LOTE	30,000	PERSONAS		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VIALIDAD DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 2,995,449.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	0%	0%	1.00	LOTE	30,000	PERSONAS		
61202	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61205	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61206	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61209	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOSION COMERCIAL Y TURISTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MATERIA DE SALUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION	\$ -	\$ 2,376,922.07	\$ 2,376,922.07	\$ -								
CMCOP-2025-003	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL EL CARCAMO, UBICADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDAS RODOLFO CAMPODONICO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, COLONIA ORIENTE, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 233,625.10	\$ 233,625.10	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-006	REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE TEJABAN EN PARQUE BONDOJO, UBICADO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ, ENTRE AVENIDAS COAHUILA Y COLIMA, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 234,078.94	\$ 234,078.94	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-004	REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE TEJABAN DE CANCHA MULTIFUNCCIONAL, UBICADA EN CALLE DON MELQUIADES PALACIOS, ENTRE CALLES PUERTO DE LA PAZ Y PUERTO ESCONDIDO, COLONIA LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 234,078.93	\$ 234,078.93	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

\$ 17,018,787.00

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

\$ 17,810,290.00 \$ 16,677,507.00

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
CMCOP-2025-001	REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE TEJABAN EN COMPLEJO DEPORTIVO GALLITO ESTRADA, UBICADO EN AVENIDA LUIS ENCINAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA FERROCARRILERA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 248,494.38	\$ 248,494.38	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2.000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-002	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, GRADAS, PORTERIAS Y REHABILITACION DE BANOS EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN MARCELO PINO, ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA GARCIA Y CALLE RIO BRAVO, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 274,687.30	\$ 274,687.30	\$ -	66%	66%	1.00	OBRA	2.000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-005	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DEL PARQUE EL CARCAMO, UBICADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDAS RODOLFO CAMPODONICO Y ABELARDO L RODRIGUEZ, COLONIA ORIENTE, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 281,815.32	\$ 281,815.32	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2.000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-010	REHABILITACION EN CENTRO COMUNITARIO, UBICADO EN CALLEJON 30, ENTRE AVENIDA MANUEL CRESENCIO REJON Y CALLE 4A, COLONIA OBRERA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 133,338.62	\$ 133,338.62	\$ -	30%	30%	1.00	OBRA	1.500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-013	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA JESUCRISTO FUENTE DE VIDA SEGUNDA IGLESIA, UBICADO EN CALLE RIO BRAVO ENTRE AVENIDAS 61 Y 62, COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 227,487.29	\$ 227,487.29	\$ -	30%	30%	1.00	OBRA	2.000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-015	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE PISOS POR SECCIONES EN LA PLAZA DEL CAMARON, UBICADO EN BOULEVARD JAVIER CARRILLO TUIZ Y BENITO JUAREZ, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 137,130.50	\$ 137,130.50	\$ -	30%	30%	1.00	OBRA	2.000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-011	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CENTRO COMUNITARIO, UBICADO EN AVENIDA 67 ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 190,941.28	\$ 190,941.28	\$ -	30%	100%	1.00	OBRA	2.000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-016	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA ECOLOGICA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, UBICADO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ GARCIA, ENTRE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y BOULEVARD ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA, COLONIA NUEVA AURORA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 33,638.27	\$ 33,638.27	\$ -	30%	30%	1.00	OBRA	2.500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-012	CONSTRUCCION DE TEJABAN, PISO FIRME Y BAÑO EN AUDITORIO MUNICIPAL, UBICADO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ GARCIA Y CASI ESQUINA CON CALLE 6, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 147,606.14	\$ 147,606.14	\$ -	30%	30%	1.00	OBRA	1.000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61212	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61214	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61215	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PARA PROGRAMAS ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS	\$ -	\$ 222,559.54	\$ 222,559.54	\$ -								
CMCOP-2025-007	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN BOULEVARD BENITO JUAREZ GARCIA ENTRE EL BOULEVARD SAMUEL OCAÑA GARCIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL PUERTO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 104,613.75	\$ 104,613.75	\$ -	30%	30%		M		PERSONAS	0	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-009	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA, UBICADO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ GARCIA Y BOULEVARD FREEMONT, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 117,945.79	\$ 117,945.79	\$ -	30%	30%		M		PERSONAS	0	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61220	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61221	3 X 1 PARA MIGRANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION.	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00								
61301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00								
	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ALGUNAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	0%	0%	1.00	LOTE	1.000	PERSONAS		
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

\$ 17,018,787.00

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

\$ 17,810,290.00 \$ 16,677,507.00

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
	AMPLIACION DE RED DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ALGUNAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	0%	0%	9.00	KM	2,400	PERSONAS		
61303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61306	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61307	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61308	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61309	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61310	APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SIST DE OPERACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61311	INFRAESTRUCTURA PIGENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61312	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (ACUEDUCTOS Y PRESAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 36,547,819.84	\$ 36,547,820.00	\$ 10,662,347.24	\$ 25,885,472.76								
61401	CONSTRUCCION	\$ 9,200,873.00	\$ 9,200,873.00	\$ -	\$ 9,200,873.00								
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ALGUNAS COLONIAS, DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 9,200,873.00	\$ 9,200,873.00	\$ -	\$ 9,200,873.00	0%	0%	1.00	LOTE	1,000	PERSONAS		
61402	AMPLIACION	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00								
	AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES, CANCHAS DE FUTBOL Y CENTROS COMUNITARIOS	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	0%	0%	1.00	LOTE	1,000	PERSONAS		
61403	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ 7,784,310.00	\$ 7,784,310.00	\$ -	\$ 7,784,310.00								
	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE SONORA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD. KINO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 7,784,310.00	\$ 7,784,310.00	\$ -	\$ 7,784,310.00	0%	0%	1.00	LOTE	1,000	PERSONAS		
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ -	\$ 2,300,000.00								
61405	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61407	OBRAS DE CABEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ 700,000.00	\$ 378,108.00	\$ -	\$ 378,108.00								
	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVE. PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE 19 Y CALLE 24, COLONIA FERROCARRILERA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 700,000.00	\$ 378,108.00	\$ -	\$ 378,108.00	0%	0%	595.00	ML	600	PERSONAS		
61410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ 700,000.00	\$ 1,021,892.00	\$ 1,021,892.00	\$ -								
LPA-826048990-008-2018	PROYECTO EN LA MODALIDAD DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA TENDIENTE A MEJORAR LA EFICIENCIA FÍSICA CON LA QUE OPERA LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, BAJO LA PROPUESTA DE REEMPLAZO DE LAS 3,218 LUMINARIAS ACTUALMENTE INSTALADAS, POR LUMINARIAS CON TECNOLOGÍAS CON MEJORES NIVELES DE EFICIENCIA LUMÍNICA, ASÍ COMO LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DICHO SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 700,000.00	\$ 1,021,892.00	\$ 1,021,892.00	\$ -	100%	66%	3218.00	LUMINARIAS	35,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT. POR LICITACION PUBLICA
61413	APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61416	CECOP	\$ 146,640.00	\$ 146,640.00	\$ -	\$ 146,640.00								
61417	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	\$ 10,715,996.64	\$ 10,715,997.00	\$ 9,640,455.24	\$ 1,075,541.76								
MD-2025-047	CONSTRUCCION DE VIABILIDAD DE CALICHE EN PROLONGACION DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y GLORIETA DE FRACCIONAMIENTO SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 2,097,333.61	\$ 2,097,333.61	\$ -	100%	100%	17,480.00	M2	20000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR LICITACION SIMPLIFICADA

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

\$ 17,018,787.00

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

\$ 17,810,290.00 \$ 16,677,507.00

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
FPC-2025-042	PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA PEÑASCO-SONOYTA Y UNIVERSIDAD UTPP EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	-	\$ 6,776,322.61	\$ 6,776,322.61	\$ -	100%	100%	7,420.00	M2	60000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	CONTRATO POR LICITACION PUBLICA
MD-2026-002	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, REDUCTOR DE VELOCIDAD Y SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS EN DIFERENTES UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	-	\$ 486,874.68	\$ 486,874.68	\$ -	100%	100%	151.08	M2	10000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2026-003	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALLE UTPP DE CARRETERA SONOYTA-PUERTO PEÑASCO A UNIVERSIDAD UTPP EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	-	\$ 279,924.34	\$ 279,924.34	\$ -	100%	100%	3,280.00	M	60000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
	REHABILITACION A ABASE DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA ENTRE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BLVD. RAFAEL GODDY CISNEROS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	5,715,996.84	\$ 537,770.88	\$ -	\$ 537,770.88	0%	0%	23,290.00	M2	60000	PERSONAS		
	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE VIALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	5,000,000.00	\$ 537,770.88	\$ -	\$ 537,770.88								
61419	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61420	VIALIDADES URBANAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61421	EQUIPAMIENTO URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61423	TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61424	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61425	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61426	FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61427	CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACION DE OBRA PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61501	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61502	MODERNIZACION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61503	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61504	CONSERVACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61506	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61507	TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61508	CAMINOS RURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61509	CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61510	AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61511	AEROPISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61512	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61601	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61602	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61603	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61604	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61605	CONSTRUCCION DE PRESAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61606	OBRAS MARITIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61607	OBRAS FLUVIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61703	INSTALACIONES DE GAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61704	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61705	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61706	OTRAS INSTALACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

\$ 17,018,787.00

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

\$ 17,810,290.00 \$ 16,677,507.00

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61902	DEMOLICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61903	PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61904	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61905	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
621	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62103	LOTES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62104	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62105	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62106	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62201	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62202	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62205	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62206	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62209	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION COMERCIAL Y TURISTICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62221	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
623	CONSTRUCCION EN OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62306	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62307	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62308	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62309	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62310	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE OPERACION DE DISTRITOS DE RIEGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62312	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (ACUEDUCTOS Y PRESAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62401	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62402	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62403	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

\$ 17,018,787.00
\$ 17,810,290.00 \$ 16,677,507.00

ANEXO 12

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62405	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62407	OBRAS DE CABEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62411	ELECTRIFICACION RURAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62412	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62413	APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62416	CECOP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62417	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62418	TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62419	DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62420	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62421	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62422	ALUMBRADO PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62423	PROGRAMA FONDO PARA PAVIMENTACIÓN A LOS MUNICIPIOS (FOPAM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
625	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62501	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62502	MODERNIZACION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62503	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62504	CONSERVACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62506	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62507	TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62508	CAMINOS RURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62509	CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62510	AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62511	AEROPISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62512	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OBRA CIVIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62513	SEMAFORIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62514	ADQUISICION Y REHABILITACION DE SEÑALAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62515	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62516	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62517	REHABILITACION, FORESTACION, OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN VIAS DE COMUNICACIÓN.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62601	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62602	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62603	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62604	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62605	CONSTRUCCION DE PRESAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62606	OBRAS MARITIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62607	OBRAS PLUVIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62701	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62703	INSTALACIONES DE GAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62704	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62705	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62706	OTRAS INSTALACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026**

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.
CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

\$ 17,018,787.00 \$ 17,810,290.00 \$ 16,677,507.00

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62902	DEMOLICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62903	PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62904	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62905	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62906	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y CONFORMADO DE TERRACERIAS Y TERRENO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62907	LIMPIEZA, CONSERVACION Y OBRAS MENORES EN PANTEONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
631	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63101	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63102	GASTOS INDIRECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
632	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63201	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63202	PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63203	PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

LIC. ALEJANDRO VERDUGO ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL



**XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C.P. ELIODORO GARCIA DE LA TORRE
TESORERO MUNICIPAL



**XXV H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO
DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
2024 - 2027
TESORERIA MUNICIPAL**

ING. HERIBERTO RENTERIA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO
URBANO, ECOLOGIA, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS