

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACION DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POL. DE INICIAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANCIERO	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
6000	INVERSION PUBLICA	\$ 75,817,345.84	\$ 75,817,345.84	\$ 24,197,132.45	\$ 51,620,213.39								
61100	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ 18,151,570.00	\$ 18,151,570.00	\$ -	\$ 18,151,570.00								
61101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	\$ -	\$ 791,503.00	\$ -	\$ 791,503.00								
61102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ 18,151,570.00	\$ 17,360,067.00	\$ -	\$ 17,360,067.00								
	CONSTRUCCION DE ACCESOS EN PLAYAS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 18,151,570.00	\$ 17,360,067.00	\$ -	\$ 17,360,067.00	0%	0%	1.00	LOTE	40,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	
61103	PIE DE CASA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61104	PISO FIRME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61105	TECHO DIGNO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61106	PASO A PASO MI CASA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61107	LOTE DE MATERIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61108	LOTES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61109	LETRINIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61110	SUBSIDIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61111	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61112	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61113	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
612	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ 20,117,956.00	\$ 20,117,956.00	\$ 7,460,370.62	\$ 12,657,585.38								
61201	CONSTRUCCION	\$ 20,117,956.00	\$ 14,798,051.38	\$ 2,140,466.00	\$ 12,657,585.38								
CMCOP-2025-014	CONSTRUCCION DE TEJABAN Y PISO FIRME EN ESTACION DE BOMBEROS, UBICADO EN CALLE HERMOSEILLO Y AVENIDA FERROCARRIL, COLONIA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 539,999.34	\$ 539,999.34	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	1,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-008	CONSTRUCCION DE OFICINA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, UBICADO EN AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DECIMA, COLONIA ORIENTE, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 472,862.88	\$ 472,862.88	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2026-012	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 198,603.48	\$ 198,603.48	\$ -	30%	30%	73.00	PZAS	219	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2026-015	CONSTRUCCION DE CARCAMO EN AVE. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 10, COLONIA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 929,000.30	\$ 929,000.30	\$ -	80%	80%	35.26	M2	1,000	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EN AREAS RECREATIVAS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 11,978,790.18	\$ 7,151,973.00	\$ -	\$ 7,151,973.00	0%	0%	1.00	LOTE	30,000	PERSONAS		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VIALIDAD DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 5,143,716.82	\$ 3,505,611.78	\$ -	\$ 3,505,611.78	0%	0%	1.00	LOTE	30,000	PERSONAS		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN VIALIDAD DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 2,995,449.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	0%	0%	1.00	LOTE	30,000	PERSONAS		
61202	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ 254,390.22	\$ 254,390.22	\$ -								
MD-2026-020	MANTENIMIENTO A SEMAFOROS DE LA CIUDAD, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 254,390.22	\$ 254,390.22	\$ -	30%	30%	1.00	LOTE	80,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61205	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61206	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61209	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOSION COMERCIAL Y TURISTICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61210	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE MATERIA DE SALUD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61211	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE CULTURA DEPORTE Y RECREACION	\$ -	\$ 4,043,930.51	\$ 4,043,930.51	\$ -								
CMCOP-2025-003	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, EN CAMPO DE FUTBOL EL CARCAMO, UBICADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDAS RODOLFO CAMPODONICO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANIEGRA, COLONIA ORIENTE, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 233,625.10	\$ 233,625.10	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-006	REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE TEJABAN EN PARQUE BONDOJO, UBICADO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ, ENTRE AVENIDAS COAHUILA Y COLIMA, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 234,078.94	\$ 234,078.94	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-004	REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE TEJABAN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, UBICADA EN CALLE DON MELQUIADES PALACIOS, ENTRE CALLES PUERTO DE LA PAZ Y PUERTO ESCONDIDO, COLONIA LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 234,078.93	\$ 234,078.93	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
CMCOP-2025-001	REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE TEJABAN EN COMPLEJO DEPORTIVO GALLITO ESTRADA, UBICADO EN AVENIDA LUIS ENCINAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA FERRCARRILERA, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ 248,494.38	\$ 248,494.38	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-002	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, GRADAS, PORTERIAS Y REHABILITACION DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN MARCELO PINO, ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA GARCIA Y CALLE RIO BRAVO, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ 411,488.77	\$ 411,488.77	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-005	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DEL PARQUE EL CARCAMO, UBICADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDAS RODOLFO CAMPODONICO Y ABELARDO L. RODRIGUEZ, COLONIA ORIENTE, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ 281,815.32	\$ 281,815.32	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-010	REHABILITACION EN CENTRO COMUNITARIO, UBICADO EN CALLEJON 30, ENTRE AVENIDA MANUEL CRESCENCIO REJON Y CALLE 4A, COLONIA OBRERA, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ 444,462.07	\$ 444,462.07	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	1,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-013	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA JESUCRISTO FUENTE DE VIDA SEGUNDA IGLESIA, UBICADO EN CALLE RIO BRAVO ENTRE AVENIDAS 01 Y 02, COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ 454,974.58	\$ 454,974.58	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-015	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE PISOS POR SECCIONES EN LA PLAZA DEL CAMARON, UBICADO EN BOULEVARD JAVIER CARRILLO TUIZ Y BENITO JUAREZ, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ 457,101.67	\$ 457,101.67	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-011	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CENTRO COMUNITARIO, UBICADO EN AVENIDA 07 ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ 636,470.92	\$ 636,470.92	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-016	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA ECOLOGICA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, UBICADO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ GARCIA, ENTRE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y BOULEVARD ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA, COLONIA NUEVA AURORA, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA.	\$ -	\$ 112,127.56	\$ 112,127.56	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-017	CONSTRUCCION DE TEJABAN, PISO FIRME Y BAÑO EN AUDITORIO MUNICIPAL, UBICADO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ GARCIA Y CASI ESQUINA CON CALLE 6, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ 295,212.27	\$ 295,212.27	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	1,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61212	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61213	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PREESCOLAR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61214	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PRIMARIA	\$ -	\$ 285,314.74	\$ 285,314.74	\$ -								
CMCOP-2025-019	REHABILITACION Y CONSTRUCCION EN DIVERSOS PLANTELES EDUCATIVOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA*	\$ -	\$ 285,314.74	\$ 285,314.74	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	1,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61215	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SECUNDARIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION PARA PROGROGRAMAS ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS	\$ -	\$ 736,269.15	\$ 736,269.15	\$ -								
CMCOP-2025-007	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN BOULEVARD BENITO JUAREZ GARCIA ENTRE EL BOULEVARD SAMUEL OCAÑA GARCIA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL PUERTO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ 346,082.12	\$ 346,082.12	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	2,500	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
CMCOP-2025-009	REHABILITACION DE INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SINDICATURA, UBICADO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ GARCIA Y BOULEVARD FREEMONT, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ -	\$ 390,187.03	\$ 390,187.03	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	1,000	PERSONAS	CMCOP	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61220	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61221	3 X 1 PARA MIGRANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
613	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION.	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 492,307.20	\$ 507,692.80								
61301	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00								
	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN ALGUNAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PENASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PENASCO, SONORA	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	0%	0%	1.00	LOTE	1,000	PERSONAS		

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61302	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 492,307.20	\$ 7,692.80								
R33-2026-016	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE LOS PERICOS ENTRE AVE. URRACA Y AVE. CACATUA; AVE. PAVO REAL ENTRE CALLE LOS PERICOS Y CALLE PINZON; CALLE GUACAMAYA ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. CACATUA; CALLE PINZON ENTRE AVE. PAVO REAL Y AVE. CACATUA, EN COLONIA FAISANES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 299,729.72	\$ 299,729.72	\$ -	30%	30%	978.00	M	1,000	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE RIO CULIACAN ENTRE AVE. 67 Y AVE. 73, COLONIA SAN RAFAEL, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 192,577.48	\$ 192,577.48	\$ -	30%	30%	682.00	M	18	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61303	AMPLIACION DE RED DE LINEA DE AGUA POTABLE EN ALGUNAS CALLES, DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 500,000.00	\$ 7,692.80	\$ -	\$ 7,692.80	0%	0%	9.00	KM	2,400	PERSONAS		
61303	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61306	REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61307	AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61308	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61309	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61310	APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS SIST DE OPERACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61311	INFRAESTRUCTURA P/GENERACION Y TRANSMISION DE ENERGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61312	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (ACUEDUCTOS Y PRESAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
614	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ 36,547,819.84	\$ 36,547,819.84	\$ 16,244,454.63	\$ 20,303,365.21								
61401	CONSTRUCCION	\$ 9,200,873.00	\$ 5,910,908.85	\$ -	\$ 5,910,908.85								
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ALGUNAS COLONIAS, DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 9,200,873.00	\$ 5,910,908.85	\$ -	\$ 5,910,908.85	0%	0%	1.00	LOTE	1,000	PERSONAS		
61402	AMPLIACION	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00								
	AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO, DE CANCHAS MULTIFUNCIONALES, CANCHAS DE FUTBOL Y CENTROS COMUNITARIOS	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ -	\$ 5,000,000.00	0%	0%	1.00	LOTE	1,000	PERSONAS		
61403	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ 7,784,310.00	\$ 7,784,310.00	\$ 1,886,826.61	\$ 5,897,483.39								
	REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE SONORA ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y BLVD. KINO, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MPIO. DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 7,784,310.00	\$ 5,897,483.39	\$ -	\$ 5,897,483.39	0%	0%	1.00	LOTE	1,000	PERSONAS		
MD-2026-001	DESPLAME DE TERRENO EN AREA DE NUEVO RELLENO SANITARIO, DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 341,280.00	\$ 341,280.00	\$ -	100%	100%	25.00	PZAS	10,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2026-005	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN MALECON FUNDADORES Y PLAZA COLOSIQ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 759,110.70	\$ 759,110.70	\$ -	100%	100%	1.00	OBRA	80,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2026-010	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA DE AZOTEA EN CENTRO DE CONVENCIONES, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 786,435.91	\$ 786,435.91	\$ -	64%	64%	3,589.00	M 2	25,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
61404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	\$ -	\$ 2,300,000.00								
61405	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61407	OBRAS DE CABEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ 700,000.00	\$ 548,847.42	\$ 548,847.42	\$ -								
R33-2026-013	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVE. PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE 19 Y CALLE 24, COLONIA FERROCARRILERA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 335,243.16	\$ 335,243.16	\$ -	30%	30%	595	M	600	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
R33-2026-014	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SOBRE AVE. DE LOS ANGELES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIQ, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 213,604.26	\$ 213,604.26	\$ -	30%	30%	400	M	1,000	PERSONAS	RAMO 33	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
	CONSTRUCCION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVE. PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE CALLE 19 Y CALLE 24, COLONIA FERROCARRILERA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	595.00	ML	600	PERSONAS		
61410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ 700,000.00	\$ 2,043,783.12	\$ 2,043,783.12	\$ -								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
						% FÍSICO	% FINAN.	FÍSICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
LPA-820648990-008-2018	PROYECTO EN LA MODALIDAD DE ALIANZA PÚBLICO PRIVADA TENDIENTE A MEJORAR LA EFICIENCIA FÍSICA CON LA QUE OPERA LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, BAJO LA PROPUESTA DE REEMPLAZO DE LAS 3,218 LUMINARIAS ACTUALMENTE INSTALADAS, POR LUMINARIAS CON TECNOLOGÍAS CON MEJORES NIVELES DE EFICIENCIA LUMÍNICA, ASÍ COMO LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DICHO SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 700,000.00	\$ 2,043,783.12	\$ 2,043,783.12	\$ -	100%	86%	3218.00	LUMINARIAS	35,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONT. POR LICITACION PÚBLICA
61413	APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61415	INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61416	CECOP	\$ 146,640.00	\$ 146,640.00	\$ -	\$ 146,640.00								
61417	EMPLEO TEMPORAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61418	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES	\$ 10,715,996.84	\$ 10,715,996.84	\$ 9,667,663.87	\$ 1,048,332.97								
FPC-2025-042	PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA PEÑASCO-SONOYTA Y UNIVERSIDAD UTPP, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 6,776,322.61	\$ 6,776,322.61	\$ -	100%	100%	7,420.00	M2	60000	PERSONAS	FIDEICOMISO PUENTE COLORADO	CONTRATO POR LICITACION PÚBLICA
MD-2026-002	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES, REDUCTOR DE VELOCIDAD Y SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS EN DIFERENTES UBICACIONES DEL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 486,874.68	\$ 486,874.68	\$ -	100%	100%	151.08	M2	10000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2026-003	COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALLE UTPP, DE CARRETERA SONOYTA-PUERTO PEÑASCO A UNIVERSIDAD UTPP, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 279,924.34	\$ 279,924.34	\$ -	100%	100%	3,280.00	M	60000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2026-004	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL SOBRE BLVD. BENITO JUAREZ, DE BLVD. SAMUEL OCANA GARCIA A MALECON FUNDADORES FINAL, DE LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ -	\$ 1,070,406.08	\$ 1,070,406.08	\$ -	100%	100%	38,552.00	M	50,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2026-011	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE BLVD. SAMUEL OCANA GARCIA A PUENTE SONOYTA-PUERTO PEÑASCO, Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DE BLVD. FREEMONT Y AVE. SINALOA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 628,523.28	\$ 628,523.28	\$ -	65%	65%	5,000.00	M	80,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2026-018	CONSTRUCCION DE ENTRONQUE DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CARRETERA PUERTO PEÑASCO-SONOYTA, SOBRE CALLE UTPP, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 247,885.34	\$ 247,885.34	\$ -	100%	100%	147.00	M3	80,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
MD-2026-022	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD (TOPE) EN AVE. SINALOA Y CALLE ANDRES QUINTANA ROO, AVE. SAN LUIS Y CALLE ARTICULO 123, CALLE 32 ENTRE AVE. EMILIANO ZAPATA Y AVE. FRANCISCO VILLA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVE. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 177,927.54	\$ 177,927.54	\$ -	75%	75%	4.00	PZAS	10,000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR ADJUDICACION DIRECTA
	REHABILITACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE CALLE ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA ENTRE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BLVD. RAFAEL GODOY CISNEROS, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ 5,715,996.84	\$ 510,562.09	\$ -	\$ 510,562.09	0%	0%	23,290.00	M2	60000	PERSONAS		
	REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE VIALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	\$ 5,000,000.00	\$ 537,770.88	\$ -	\$ 537,770.88								
61419	PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61420	VIALIDADES URBANAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61421	EQUIPAMIENTO URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS	\$ -	\$ 2,097,333.61	\$ 2,097,333.61	\$ -								
MD-2025-047	CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE CALICHE EN PROLONGACION DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE BLVD. BENITO JUAREZ Y GLORIETA DE FRACCIONAMIENTO SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	\$ -	\$ 2,097,333.61	\$ 2,097,333.61	\$ -	100%	100%	17,480.00	M2	20000	PERSONAS	MUNICIPAL DIRECTO	CONTRATO POR LICITACION SIMPLIFICADA
61423	TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61424	INDIRECTOS PARA OBRAS EN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61425	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61426	FISCALIZACION Y SEGUIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61427	CONSEJO MUNICIPAL PARA LA CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
615	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61501	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61502	MODERNIZACION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61503	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61504	CONSERVACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	'DEVENGADO'	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
61506	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61507	TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61508	CAMINOS RURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61509	CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61510	AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61511	AEROPISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61512	PUENTES Y PASOS A DESNIVEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
616	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL PARA OBRAS DE ACABADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61601	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61602	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61603	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61604	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61605	CONSTRUCCION DE PRESAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61606	OBRAS MARITIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61607	OBRAS FLUVIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61701	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61703	INSTALACIONES DE GAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61704	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61705	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61706	OTRAS INSTALACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
619	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTRAS OBRAS DE ACABADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61902	DEMOLICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61903	PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61904	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
61905	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
621	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62101	REMODELACION Y MEJORAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62102	CONSTRUCCION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62103	LOTES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62104	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62105	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62106	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
622	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62201	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62202	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62203	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62204	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62205	EQUIPAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62206	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62207	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62208	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCIO INDUSTRIAL Y DE TECNOLOGIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62209	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE FOMENTO Y PROMOCION COMERCIAL Y TURISTICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62216	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62217	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION SUPERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62219	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINANC.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62221	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
623	CONSTRUCCION EN OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62301	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62302	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62303	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62304	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62305	FORTALECIMIENTO A ORGANISMOS OPERADORES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62306	REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62307	AMPLIACIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62308	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO AGRICOLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62309	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62310	APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE OPERACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62312	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (ACUEDUCTOS Y PRESAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
624	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62401	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62402	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62403	REMODELACION Y REHABILITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62404	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62405	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62406	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62407	OBRAS DE CABEZA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE AGUA POTABLE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE ALCANTARILLADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62410	ELECTRIFICACION URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62411	ELECTRIFICACION RURAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62412	ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62413	APAZU (AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62414	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62415	INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62416	CECOP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62417	PLAZAS CIVICAS Y JARDINES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62418	TRANSPORTE URBANO E INTER-URBANO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62419	DRENAJE PLUVIAL Y LETRINAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62420	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62421	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62422	ALUMBRADO PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62423	PROGRAMA FONDO PARA PAVIMENTACIÓN A LOS MUNICIPIOS (FOPAM)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
625	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62501	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62502	MODERNIZACION Y AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62503	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62504	CONSERVACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62506	FONDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62507	TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62508	CAMINOS RURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62509	CARRETERAS ALIMENTADORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62510	AEROPUERTOS INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62511	AEROPISTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

**AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026**

ANEXO 12

MUNICIPIO: PUERTO PEÑASCO, SONORA.

CLAVE Y NOMBRE DEL CONCEPTO: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA

No. DE OBRA	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA(S) OBRA(S)	PRESUPUESTO ANALITICO DE PROYECTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	POR DEVENGAR	AVANCE		METAS REALES				ORIGEN DE RECURSO	MODALIDAD DE EJECUCION
						% FISICO	% FINAN.	FISICAS		POB. BENEF.			
								CANT.	U. MED.	CANT.	U. MED.		
62512	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE OBRA CIVIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62513	SEMAFORIZACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62514	ADQUISICION Y REHABILITACION DE SEÑALAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62515	CONTROL DE CALIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62516	SUPERVISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62517	REHABILITACION, FORESTACION, OBRAS MENORES Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN VIAS DE COMUNICACION.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
626	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL, OBRAS DE OBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62601	RECONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62602	AMPLIACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62603	CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62604	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62605	CONSTRUCCION DE PRESAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62606	OBRAS MARITIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62607	OBRAS PLUVIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
627	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62701	INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62702	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62703	INSTALACIONES DE GAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62704	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62705	INSTALACIONES ELECTROMECANICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62706	OTRAS INSTALACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62707	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
629	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62901	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES EN GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62902	DEMOLICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62903	PREPARACION DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62904	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62905	RENTA DE MAQUINARIA PARA BACHEO Y REHABILITACION DE PAVIMENTO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62906	RENTA DE MAQUINARIA PARA LIMPIEZA DE CANALES Y CONFORMADO DE TERRACERIAS Y TERRENO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
62907	LIMPIEZA, CONSERVACION Y OBRAS MENORES EN PANTEONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
631	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63101	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63102	GASTOS INDIRECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
632	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63201	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPITULO.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63202	PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								
63203	PROMOCION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -								

LIC. ALEJANDRO VERDUGO ANGULO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. HECTOR MIGUEL BERNAL CUADRAS
TESORERO MUNICIPAL

ING. HERIBERTO RENTERIA SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE ORDENAMIENTO
URBANO, ECOLOGIA, OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS

JUSTIFICACIONES DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION

ANEXO 12

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
TIPO DE INVERSION: CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRA PUBLICA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

HOJA 1 DE 1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LAS OBRA(S) PUBLICA(S)	UBICACIÓN	JUSTIFICACION
		NO APLICA	NO HUBO ACLARACIONES AL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

**INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ANEXO 17

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
CONSTRUCCION DE TEJABAN Y PISO FIRME EN ESTACION DE BOMBEROS, UBICADO EN CALLE HERMOSILLO Y AVENIDA FERROCARRIL, COLONIA NUEVA ESPERANZA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP	\$ -	\$ 377,999.54	\$ 80,999.90	\$ 80,999.90	\$ 539,999.34	\$ 539,999.34	\$ -	\$ 377,999.54	\$ 80,999.90	\$ 80,999.90
CONSTRUCCION DE OFICINA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, UBICADO EN AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE DECIMA, COLONIA ORIENTE, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.	CMCOP	\$ -	\$ 331,004.02	\$ 70,929.43	\$ 70,929.43	\$ 472,862.88	\$ 472,862.88	\$ -	\$ 331,004.02	\$ 70,929.43	\$ 70,929.43
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, EN CAMPO DE FUTBOL EL CARCAMO, UBICADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDAS RODOLFO CAMPODONICO Y FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, COLONIA ORIENTE, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP	\$ -	\$ 163,537.56	\$ 35,043.77	\$ 35,043.76	\$ 233,625.09	\$ 233,625.09	\$ -	\$ 163,537.56	\$ 35,043.77	\$ 35,043.76
REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE TEJABAN EN PARQUE BONDOJO, UBICADO EN CALLE IGNACIO RAMIREZ, ENTRE AVENIDAS COAHUILA Y COLIMA, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP	\$ -	\$ 163,855.26	\$ 35,111.84	\$ 35,111.84	\$ 234,078.94	\$ 234,078.94	\$ -	\$ 163,855.26	\$ 35,111.84	\$ 35,111.84
REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE TEJABAN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, UBICADA EN CALLE DON MELQUIADES PALACIOS, ENTRE CALLES PUERTO DE LA PAZ Y PUERTO ESCONDIDO, COLONIA LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP	\$ -	\$ 163,855.26	\$ 35,111.84	\$ 35,111.84	\$ 234,078.94	\$ 234,078.94	\$ -	\$ 163,855.26	\$ 35,111.84	\$ 35,111.84
REHABILITACION DE ESTRUCTURA DE TEJABAN EN COMPLEJO DEPORTIVO GALLITO ESTRADA, UBICADO EN AVENIDA LUIS ENCINAS ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE LAZARO CARDENAS, COLONIA FERROCARRILERA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP	\$ -	\$ 173,946.07	\$ 37,274.16	\$ 37,274.16	\$ 248,494.39	\$ 248,494.39	\$ -	\$ 173,946.07	\$ 37,274.16	\$ 37,274.16
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, GRADAS, PORTERIAS Y REHABILITACION DE BAÑOS EN CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN MARCELO PINO, ENTRE CALLE SAMUEL OCAÑA GARCIA Y CALLE RIO BRAVO, COLONIA BRISAS DEL GOLFO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP	\$ -	\$ 288,042.15	\$ 61,723.32	\$ 61,723.31	\$ 411,488.78	\$ 411,488.78	\$ -	\$ 288,042.15	\$ 61,723.32	\$ 61,723.31

**INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ANEXO 17

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL AREA DEL PARQUE EL CARCAMO, UBICADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE AVENIDAS RODOLFO CAMPODONICO Y ABELARDO L. RODRIGUEZ, COLONIA ORIENTE, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP	\$ -	\$ 197,270.72	\$ 42,272.30	\$ 42,272.30	\$ 281,815.32	\$ 281,815.32	\$ -	\$ 197,270.72	\$ 42,272.30	\$ 42,272.30
REHABILITACION EN CENTRO COMUNITARIO, UBICADO EN CALLEJON 30, ENTRE AVENIDA MANUEL CRESENCIO REJON Y CALLE 4A, COLONIA OBRERA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP	\$ -	\$ 311,123.45	\$ 66,669.31	\$ 66,669.31	\$ 444,462.07	\$ 444,462.07	\$ -	\$ 311,123.45	\$ 66,669.31	\$ 66,669.31
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA JESUCRISTO FUENTE DE VIDA SEGUNDA IGLESIA, UBICADO EN CALLE RIO BRAVO ENTRE AVENIDAS 61 Y 62, COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP	\$ -	\$ 318,482.20	\$ 68,246.19	\$ 68,246.18	\$ 454,974.57	\$ 454,974.57	\$ -	\$ 318,482.20	\$ 68,246.19	\$ 68,246.18
SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACION DE PISOS POR SECCIONES EN LA PLAZA DEL CAMARON, UBICADO EN BOULEVARD JAVIER CARRILLO TUIZ Y BENITO JUAREZ, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP	\$ -	\$ 319,971.17	\$ 68,565.25	\$ 68,565.25	\$ 457,101.67	\$ 457,101.67	\$ -	\$ 319,971.17	\$ 68,565.25	\$ 68,565.25
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CENTRO COMUNITARIO, UBICADO EN AVENIDA 67 ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP	\$ -	\$ 445,529.65	\$ 95,470.64	\$ 95,470.64	\$ 636,470.93	\$ 636,470.93	\$ -	\$ 445,529.65	\$ 95,470.64	\$ 95,470.64
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA ECOLOGICA EN EL GIMNASIO MUNICIPAL, UBICADO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ GARCIA, ENTRE CALLE SUFRAGIO EFECTIVO Y BOULEVARD ALEJANDRO SOBARZO LOAIZA, COLONIA NUEVA AURORA, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP	\$ -	\$ 78,489.29	\$ 16,819.14	\$ 16,819.13	\$ 112,127.56	\$ 112,127.56	\$ -	\$ 78,489.29	\$ 16,819.14	\$ 16,819.13
CONSTRUCCION DE TEJABAN, PISO FIRME Y BAÑO EN AUDITORIO MUNICIPAL, UBICADO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ GARCIA Y CASI ESQUINA CON CALLE 6, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	CMCOP	\$ -	\$ 206,648.59	\$ 44,281.84	\$ 44,281.84	\$ 295,212.27	\$ 295,212.27	\$ -	\$ 206,648.59	\$ 44,281.84	\$ 44,281.84
CONSTRUCCION DE CARCAMO EN AVE. BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE 10, COLONIA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA	RAMO 33	\$ -	\$ 1,163,237.70	\$ -	\$ -	\$ 1,163,237.70	\$ 1,163,237.70	\$ -	\$ 1,163,237.70	\$ -	\$ -

**INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ANEXO 17

[illegible]

**INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

ANEXO 17

DATOS GENERALES DEL CONVENIO	TIPO DE CONVENIO	APORTACION CONVENIDA					APLICACIONES				
		FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD	TOTAL	TOTAL	FEDERACION	ESTADO	MUNICIPIO	COMUNIDAD
		\$0.00	\$17,873,508.08	\$758,518.93	\$758,518.89	\$19,390,545.90	\$1,017,470,915.67	\$0.00	\$1,015,953,877.85	\$758,518.93	\$758,518.89

**JUSTIFICACIONES AL INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO
O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD**

ANEXO 17

MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONVENIO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN
	NO APLICA	NO HUBO ACLARACIONES AL INFORME DE APLICACION DE TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DEL ESTADO O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AJENA AL AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD, YA QUE NO SE PRESENTARON INCREMENTOS EN LOS COSTOS DE OBRA.